


OFÍCIO Nº 553/2023/SEMINFRA/PMSC

São Cristóvão, 26 de junho de 2023.

A Ilma. Senhora
Aline Magna Cardoso Barroso Lima
Procuradora Geral do Município

Assunto: Solicitação de Parecer Jurídico.



Prezada Senhora,

Cumprimentando-a cordialmente, venho através deste, solicitar a análise e parecer jurídico referente ao processo de **elaboração de aditivo de prazo ao Contrato nº 042/2022 – cujo objeto é a execução dos serviços de Construção do Ginásio de Esporte Campo do Renatão, localizado no Bairro Eduardo Gomes, no Município de São Cristóvão/SE;**

Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que por ventura se façam necessários.

Atenciosamente,



JÚLIO NASCIMENTO JÚNIOR
Secretário Municipal de Infraestrutura

PROCURADORIA GERAL DO
MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO
RECEBIDO EM
03/07/2023
F. Barroso

CHECK LIST - ADITIVO DE PRAZO

EMPRESA:

- Solicitação da empresa
- Plano de Ação
- Cronograma físico-financeiro
- Certidões

FISCAL:

- Capa com número do processo
- Justificativa técnica contendo inclusive: *Indicação de regularidade de obra;
*Indicação de existência de aditivos anteriores;
*Assinada pelo fiscal e secretário.
- Ordem de Serviço
- Atestado de regularidade de obra
- Autorização e justificativa do ordenador de despesas (observar última atualização orçamentária)
- Contrato da obra
- Aditivos e apostilamentos (se houver)
- Contrato Social da empresa
- Separar/Identificar os documentos com as "sub- capas"
- Tombar com número sequencial (numerar e assinar)

Após elaboração do aditivo encaminhar para análise da coordenadoria e diretoria.

SECRETARIA
DE INFRAESTRUTURA



4ª
CIDADE
MAIS ANTIGA
DO BRASIL



JUSTIFICATIVA TÉCNICA DO FISCAL

JUSTIFICATIVA TÉCNICA PARA PRORROGAÇÃO DE PRAZO

OBJETO DO CONTRATO: Obras/Serviços de Construção de Ginásio de Esporte do Campo do Renatão, no Bairro Eduardo Gomes		CONTRATO: 42/2022
MUNICÍPIO: SÃO CRISTÓVÃO	EMPRESA CONTRATADA: AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.	

A empresa AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, firmou o **contrato n° 42/2022** com o Município de São Cristóvão no dia 01/06/2022 atendendo a contratação de Regime de Empreitada por Preço Unitário, decorrente da licitação na modalidade **Concorrência n° 004/2022**, objetivando a execução de Obras/Serviços de Construção de Ginásio de Esporte do Campo do Renatão, no Bairro Eduardo Gomes em São Cristóvão/SE. A Ordem de Serviço foi assinada no dia 27/06/2022 com prazo de execução de obras de 12 (doze) meses desde a emissão da Ordem de serviço.

O contrato possui um aditivo no valor de **R\$ 317.414,76 (trezentos e dezessete mil, quatrocentos e quatorze reais e setenta e seis centavos)**, liberados através do 1º Termo aditivo de serviços ao contrato, assinado em 24/10/2022, onde explicitamos a necessidade de acréscimos de serviços para a execução do objeto. O projeto arquitetônico do ginásio Campo do Renatão, que foi utilizado para esta licitação, não estava voltado para este sítio, devido a isto, houve necessidade de alterações nos projetos de fundação profunda (estaqueamento) e rasa (blocos e vigas baldrames), como também no projeto estrutural (pilares, vigas e cintamento superior), para adaptação na área destinada ao mesmo. Como o terreno onde foi designado a nova construção, se encontrava com a cota de nível a aproximadamente 1,0m acima do nível da área de charco e em períodos de chuva

permanecer encharcada, foi necessário aguardar estudo técnico para alteração de nível da cota da obra, para garantir o não alagamento onde está sendo implantado o Ginásio. A prefeitura ficou na responsabilidade de fornecer o material de aterro pela necessidade da elevação da cota de nível, que foi realizado de Agosto/2022 a dezembro/2022, quando a empresa solicitou a paralização no envio do mesmo até liberação de área para mais aterro, porém pela influência das chuvas que ocorre desde março/2023 ficou impossibilitado enviar o material de aterro para obra. Todas estas alterações foram necessárias para viabilizar a Construção do Ginásio. Até o presente momento, já foram medidos 25,76% e executados 25,76% do objeto contratado.

Sendo assim, devido às necessidades mencionadas acima e devidamente justificados na solicitação do aditivo, e por ocasionaram atrasos no cronograma, devido às características predecessoras dos serviços posteriores, solicitamos a elaboração do termo aditivo de prazo do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de São Cristóvão e a empresa **AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA**, uma vez que este se enquadra no art. 57, § I e § IV, da Lei 8.666/1993, por um período de **08 meses**.

São Cristóvão - SE, 05 de Junho de 2023.



Maribel Lopes Bento

Engenheira Civil – CREA 2714937284

Ratifico,



Carlyane dos Santos
Gestora de Contratos

Ratifico,



Júlio Nascimento Júnior
Ordenador de Despesa
Secretário Municipal de Infraestrutura

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA


ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRA**OBJETO DO CONTRATO:** Obras/Serviços de Constr.de Ginásio de esporte do Campo do Renatão, Bairro Eduardo Gomes, Município de São Cristóvão/SE.**CONTRATO:**
42/2022**MUNICÍPIO:**
SÃO CRISTÓVÃO**EMPRESA CONTRATADA:**
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.

Atesto, para fins de aditivo de vigência de contrato, que a execução da obra objeto deste supracitado, encontra-se em andamento, com os serviços contratados executados de acordo com os projetos, especificação e planilha orçamentária.

Percentuais medidos até o ultimo boletim de medição (BM 07 de 31/05/2023):

- Administração Local – 27%
- Mobilização – 100%
- Implantação do Canteiro – 97,73%
- Frete – 98,05%
- Infra-estrutura Edificação– 0,54%
- Edificações – 25,74%

São Cristóvão - SE, 05 de junho de 2023.



MARIBEL LOPES BENTO
ENGENHEIRA CIVIL
CREA: 271493728-4

SOLICITAÇÃO DO FORNECEDOR:

- SOLICITAÇÃO EMPRESA
- PLANO DE AÇÃO
- CRONOGRAMA



Aracaju, 26 de maio de 2023

CARTA NÚMERO 005

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CRISTÓVÃO

Att.:

Carlyane dos Santos – Gestora do Contrato

Maribel Lopes Bento – Fiscal do Contrato (Titular)

Carlos Eduardo Barbosa Oliveira - Fiscal do contrato (Suplente)

Ass.: Contrato N. 042/2022

Ref.: Reprogramação do Prazo de obra para a construção do Ginásio de Esporte do Campo de Renatão .

A AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 86.808.243/0001-76, por intermédio do seu representante legal o Sr. Leonardo Lacks Melo, vem através deste, solicitar a vossa senhoria aditivo de prazo por mais 240 (Duzentos e quarenta) dias do contrato 042/2022 - **Construção Ginásio de Esporte do Campo de Renatão**

1. DOS FATOS

A empresa **AMT Projetos e Serviços Ltda**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n 86.808.243/0001-76, com sede na rua Antônio Oliveira Freire Piuga, n 665 – Quadra A, Lote 01, do Loteamento Aruanã, Bairro Zona de Expansão (Aruanã), Aracaju/SE , vencedora do certame com número de Contrato 42/2022, tendo o **MUNICÍPIO DE SÃO CRISTOVÃO**, pessoa

79 3243-7003
79 99123-6416
obras.amt@gmail.com

CNPJ 86.808.243/0001-76
Insc. Estadual 27107726-3
Insc. Municipal 049713-8

Rua Antônio Oliveira Freire Piuga 665
Atalaia, Aracaju/Sergipe
CEP 49.000-173

[Handwritten signature]
07
Fis.:
Rub.:
[Handwritten initials]



jurídica publica interno, inscrita no CNPJ/MF sob o n 13.128.855/0001-44 com sede na Praça Getúlio, n 298, Centro Histórico, São Cristóvão/SE, devorante denominada **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, o Marcos Antônio de Azevedo Santana, brasileiro, casado, portador do RG n 171.332.895-04.

O contrato firmado celebra a construção do Ginásio de Esporte do Campo de Renatão, no bairro Eduardo Gomes, cujo valor contratado foi de R\$ 3.082.149,17 (Três milhões, oitenta e dois mil, cento e quarenta e nove reais e dezessete centavos). A ordem de serviço foi dada em 27/06/2022 com prazo inicial de 12 meses.

Inicialmente foi realizado o Serviço da sondagem do solo, o qual estava previsto na planilha contratual. O relatório de estudo do subsolo foi emitido em julho de 2022 e entregue a Prefeitura Municipal de São Cristóvão. Os fiscais e engenheiros da prefeitura analisaram o resultado e após isso, foi verificado a necessidade de aumentar o nível da obra. A fiscalização da prefeitura municipal de São Cristóvão, visitou a obra no dia 22/07/2022, e solicitou a paralisação dos serviços de escavação/fundação que estavam sendo feitos pela contratada, seguindo o projeto entregue pela contratante. A paralização dos serviços se deu pelo fato da necessidade de revisar todos os projetos, incluso o estrutural.

Devido aos fatos elencados e a preocupação do atraso iminente da obra, a executora emitiu uma nota via Email para a prefeitura, a qual está sendo apresentada na Figura 1.

Figura 1 – Email enviado a Prefeitura de São Cristóvão

GINASIO POLIESPORTIVO



Ginásio Poliesportivo <poliesportivo.ginasio@gmail.com>
to maribel.lopes

Prezados

A fiscalização da prefeitura municipal de São Cristóvão, durante visita feita na obra no dia 22/07/2022, solicitou a paralisação dos serviços de escavação/fundação devido a análise feita após a entrega do relatório de sondagem onde foi visto a necessidade do aumento do nível de obra, com o serviço de alarramento, o qual não estava previsto em contrato. Ainda não foi enviado para a executora qual será o novo nível e a altura de aterro necessária. Em consequência dos fatos elencados em tela, a obra não segue com os serviços de fundação, aguardando a resposta da fiscalização.

Pedimos celeridade no envio das informações necessárias.

Todo o tramite de análise de projeto e montagem da planilha de aditivo dos novos serviços, finalizou no final do mês 24 de outubro de 2022, levando um atraso dos serviços iniciais da obra de aproximadamente 4 meses. Outros projetos também tiveram que aguardar a revisão desta autarquia.

79 3243-7003
79 99123-6416
obras.amt@gmail.com

CNPJ 86.806.243/0001-76
Insc. Estadual 27107726-3
Insc. Municipal 049713-8

Rua Antônio Oliveira Freire Piuga 665
Atalaia, Aracaju/Sergipe
CEP 49.000-173

Fls.: 08

Rub.: 08



Em referência ao serviço de aterro para elevação do nível de obra, a contratada ficou responsável somente pela mão de obra, sendo a prefeitura municipal de São Cristóvão responsável pela entrega do material.

Nas solicitações feitas pela contratada para o envio do aterro, era observado o atraso na entrega do material. A justificativa dos responsáveis da prefeitura era das fortes chuvas que ocorriam em todo estado, dificultando o acesso as jazidas de areia.

De fato, o período de chuva em Sergipe no ano de 2022 se deu entre os meses de maio até outubro. Após isso, ainda era observado chuvas na região de São Cristóvão. As fortes chuvas agravaram não somente o atraso da chegada da areia para aterro na obra, como também, alguns outros serviços ficaram impossibilitados de serem iniciados.

Nos meses de março e abril do ano de 2023 já se pode notar as pancadas de chuvas na região. As condições climáticas tornaram-se muito importantes para o planejamento de uma obra, influenciando diretamente nos dias não trabalháveis e na queda no ritmo de trabalho, a execução de determinados serviços e até mesmo os danos causados pelas chuvas, refletem em grandes prejuízos e obstáculos para a conclusão no prazo estimado. Considerando ainda que os meses de chuva em São Cristóvão vai de abril a agosto, os trabalhos na obra diminuem nos 5 meses vigentes, afetando assim o desenvolvimento da obra

Outrossim, a qualidade do aterro fornecido pela prefeitura, juntamente com as fortes chuvas eminentes na região, criou um "lamaçal" na obra, elevando o risco de atolamento dos equipamentos veiculares. É notório que o solo enviado pela prefeitura, popularmente conhecido como sabão pintado não é característica para aterro de obra. Devido a impossibilidade do acesso a obra, as caçambas carregadas de material de utilização da obra estão descarregando o material fora da obra, fazendo assim, uso da retroescavadeira, serviço esse não previsto na planilha contratual.

Além disso, foi solicitado a continuidade do envio de aterro para obra, que tinha sido paralisado para execução da fundação da obra, e até agora não foi enviado mais material.

Diante dos fatos em tela, pedimos nesse documento a resposta quanto ao envio do material do aterro da obra que sempre teve atraso na entrega, quanto a qualidade do material empregado, visto que o mesmo pode condenar outros serviços que é de responsabilidade da construtora. A prefeitura empregou um

79 3243-7003
79 99123-6416
obras.amt@gmail.com

CNPJ 86.806.243/0001-76
Insc. Estadual 27107726-3
Insc. Municipal 049713-8

Rua Antônio Oliveira Freire Piuga 665
Atalaia, Aracaju/Sergipe
CEP 49.000-173

Fis.: 09

Rub.: 1121



aterro de baixa qualidade ao suporte de carga gerando instabilidade ao solo, tendo potencial de propiciar futuramente fissuras no piso interno do ginásio, não sendo de responsabilidade da construtora.

A insubsistência da contratante desde o início do contrato, com envio de projeto de fundação sem ter analisado inicialmente o solo local, projetos que a todo tempo é revisado, envio tardio dos materiais que é de responsabilidade da Prefeitura de São Cristóvão, além das fortes chuvas na região foram os fatores que agravaram ao atraso da obra. Diante disto, para darmos continuidade de forma conjunta, a AMT engenharia Ltda, solicita através deste, a prorrogação do prazo de execução para 240 (duzentos e quarenta) dias, contados após a data prevista para conclusão de obra.

Ações imediatas já estão sendo tomadas para que possamos finalizar a obra com maior brevidade e qualidade do serviço. O plano de ação será enviado, juntamente com o cronograma físico financeiro da obra.

Atenciosamente,

AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
86.808.243/0001-76

Eng^o Sérgio Henrique P. Melo
CREA n^o 2707045136

AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

Sérgio Henrique Pinto Melo

Engenheiro Civil/Resp. Técnico

Fis.: 10
Rub.: *[assinatura]*

79 3243-7003
79 99123-6416
obras.amt@gmail.com

CNPJ 86.808.243/0001-76
Insc. Estadual 27107726-3
Insc. Municipal 049713-8

Rua Antônio Oliveira Freire Piuga 665
Atalaia, Aracaju/Sergipe
CEP 49.000-173



AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA

Leonardo Lacks Melo

Sócio Administrador

AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
86.808.243/0001-76

Leonardo Lacks Melo
Sócio Administrador

Fls.: 11
Rub.: 1101

79 3243-7003
79 99123-6416
obras.amt@gmail.com

CNPJ 86.808.243/0001-76
Insc. Estadual 27107726-3
Insc. Municipal 049713-8

Rua Antônio Oliveira Freire Piuga 665
Atalaia, Aracaju/Sergipe
CEP 49.000-173

OBRA: GINÁSIO POLIESPORTIVO
 CONTRATADA: AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE: Prefeitura de São Cristóvão

OBRA
 INICIO: 27/06/2022
 FIM: 27/06/2023
 NOVA PREVISÃO PARA FINAL DE OBRA: 21/02/2024

AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
 86.808.243/0001-76

Engº Sérgio Henrique P. Melo
 CREA nº 2707045136

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR TOTAL	ACUMULADA ATE A 6 MED	SALDO ATE A 6 MED	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO							
					1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
1	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO	R\$ 313.710,27	R\$ 171.405,57	R\$ 142.304,70	R\$ 24.273,77	R\$ 20.171,78	R\$ 19.700,67	R\$ 19.440,48	R\$ 19.440,48	R\$ 19.304,54	R\$ 10.252,74	R\$ 9.720,24
					14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,3%	14,2%	7,2%	7,2%
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 178.878,20	R\$ 42.930,77	R\$ 135.947,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.02	MOBILIZAÇÃO	R\$ 532,50	R\$ 532,50	R\$ 0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 532,50	R\$ -
01.03	DESMONILIZAÇÃO	R\$ 532,50	R\$ 0,00	R\$ 532,50	R\$ 4.188,72	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
					100,0%							
01.04	IMPLANTACÃO DO CANTEIRO	R\$ 115.777,29	R\$ 111.588,57	R\$ 4.188,72	R\$ 644,57	R\$ 731,30	R\$ 260,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
01.05	FRETE	R\$ 17.989,78	R\$ 16.353,73	R\$ 1.636,05	R\$ 260,19	R\$ 346,92	R\$ 260,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
					30,0%	40,0%	30,0%					
01.05.001	AREIA - DMT 14,70KM - SÃO CRISTÓVÃO	R\$ 5.586,00	R\$ 4.718,70	R\$ 867,30	R\$ 109,80	R\$ 109,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
					50,0%	50,0%						
01.05.002	PEDRA BRITADA - DMT 58KM - ITABAIANA	R\$ 1.687,49	R\$ 1.467,90	R\$ 219,59	R\$ 274,58	R\$ 274,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
					50,0%	50,0%						
01.05.003	PEDRA CALCAREA - DMT-25KM - LARANJEIRAS	R\$ 10.716,30	R\$ 10.167,14	R\$ 549,16	R\$ 52.295,90	R\$ 85.986,15	R\$ 95.268,83	R\$ 57.169,12	R\$ 57.169,12	R\$ 49.788,36	R\$ 45.436,50	R\$ -
					30,0%	30,0%	40,0%					
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 465.610,89	R\$ 22.496,81	R\$ 443.113,98	R\$ 5.972,63	R\$ 5.972,63	R\$ 7.963,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
					30,0%	30,0%	40,0%					
02.01	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 31.056,50	R\$ 11.149,72	R\$ 19.906,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.001,93	R\$ 28.001,93	R\$ 28.001,93	R\$ 28.001,93	R\$ -
								25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	
02.02	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 112.007,71	R\$ 0,00	R\$ 112.007,71	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.03	URBANIZAÇÃO	R\$ 12.944,24	R\$ 0,00	R\$ 12.944,24	R\$ 24.447,87	R\$ 48.895,73	R\$ 48.895,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
					20,0%	40,0%	40,0%					
02.04	FECHAMENTO	R\$ 125.949,21	R\$ 3.709,68	R\$ 122.239,33	R\$ 15.347,61	R\$ 15.347,61	R\$ 20.463,48	R\$ 20.463,48	R\$ 20.463,48	R\$ 20.463,48	R\$ 5.115,87	R\$ -
					15,0%	15,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	5,0%	5,0%
02.05	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 102.317,38	R\$ 0,00	R\$ 102.317,38	R\$ 6.527,79	R\$ 6.527,79	R\$ 8.703,72	R\$ 8.703,72	R\$ 8.703,72	R\$ 8.703,72	R\$ 4.351,86	R\$ -
02.06	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 43.516,59	R\$ 0,00	R\$ 43.516,59	R\$ 4.846,73	R\$ 4.846,73	R\$ 6.462,30	R\$ 6.462,30	R\$ 6.462,30	R\$ 6.462,30	R\$ 3.231,15	R\$ -
					15,0%	15,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	10,0%	
02.06.001	Dispositivos de inspeção, limpeza e lançamentos	R\$ 32.311,52	R\$ 0,00	R\$ 32.311,52	R\$ 17,94	R\$ 17,94	R\$ 23,92	R\$ 23,92	R\$ 23,92	R\$ 23,92	R\$ 11,96	R\$ -
					15,0%	15,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	10,0%	
02.06.002	Locação de Rede	R\$ 119,60	R\$ 0,00	R\$ 119,60	R\$ 269,96	R\$ 269,96	R\$ 359,94	R\$ 359,94	R\$ 359,94	R\$ 359,94	R\$ 179,97	R\$ -
					15,0%	15,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	10,0%	
02.06.003	Abertura de Valas	R\$ 1.799,70	R\$ 0,00	R\$ 1.799,70	R\$ 1.311,88	R\$ 1.311,88	R\$ 1.749,18	R\$ 1.749,18	R\$ 1.749,18	R\$ 1.749,18	R\$ 874,59	R\$ -

Fis.: 12
 Rub.: ALUGA

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR TOTAL	ACUMULADA ATE A 6 MED	SALDO ATE A 6 MED	1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES	6º MES	7º MES	8º MES
02.06.004	Fornecimento e Assentamento de tubulações	R\$ 8.745,88	R\$ 0,00	R\$ 8.745,88	15,0%	R\$ 43,86	R\$ 58,48	R\$ 58,48	R\$ 58,48	R\$ 29,24	R\$ -	R\$ -
02.06.005	Fechamento de valas	R\$ 292,38	R\$ 0,00	R\$ 292,38	15,0%	R\$ 37,43	R\$ 49,90	R\$ 49,90	R\$ 49,90	R\$ 24,95	R\$ -	R\$ -
02.06.006	Serviços Complementares	R\$ 249,52	R\$ 0,00	R\$ 249,52	15,0%	R\$ 9.242,39	R\$ 9.242,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.07	ESCADARIA	R\$ 26.122,09	R\$ 7.637,31	R\$ 18.484,78	50,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
02.08	DIVERSOS	R\$ 11.693,17	R\$ 0,00	R\$ 11.693,17	100,0%	R\$ 227.192,84	R\$ 343.848,72	R\$ 287.320,62	R\$ 423.501,02	R\$ 45.197,15	R\$ 310.676,42	R\$ 181.272,52
3	EDIFICAÇÕES	R\$ 2.498.926,09	R\$ 513.851,66	R\$ 1.986.074,43	50,0%	R\$ -	R\$ 5.698,49	R\$ 5.698,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.01	SERVICIOS PRELIMINARES	R\$ 27.259,24	R\$ 15.862,27	R\$ 11.396,97	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.02	FUNDAÇÃO	R\$ 470.594,36	R\$ 76.462,45	R\$ 394.131,91	100,0%	R\$ 140.692,58	R\$ 97.616,01	R\$ 63.002,56	R\$ 92.820,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.02.001	Estacas	R\$ 147.055,76	R\$ 29.520,00	R\$ 117.535,76	100,0%	R\$ 117.535,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.02.002	Bloco de Concreto - 13 und	R\$ 66.422,02	R\$ 28.526,15	R\$ 37.895,87	100,0%	R\$ -	R\$ 37.893,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.02.003	Vigas de Travessia	R\$ 52.404,91	R\$ 12.466,11	R\$ 39.938,80	100,0%	R\$ -	R\$ 19.969,40	R\$ 19.969,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.02.004	Bloco de Concreto simples	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.02.005	Blocos (0,6x0,50x0,50x01 und)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	100,0%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.02.006	Alvenaria	R\$ 16.102,95	R\$ 5.878,18	R\$ 10.224,77	20,0%	R\$ 2.044,95	R\$ 2.044,95	R\$ 3.067,43	R\$ 3.067,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.02.007	Cintamentos	R\$ 22.579,96	R\$ 0,00	R\$ 22.579,96	20,0%	R\$ 4.515,99	R\$ 4.515,99	R\$ 6.773,99	R\$ 6.773,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.02.008	Camada	R\$ 165.958,70	R\$ 0,00	R\$ 165.958,70	10,0%	R\$ 16.595,87	R\$ 33.191,74	R\$ 33.191,74	R\$ 82.979,35	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.03	SUPERESTRUTURA	R\$ 423.743,10	R\$ 261.899,01	R\$ 161.844,09	10,0%	R\$ 62.710,21	R\$ 99.133,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						R\$ 39.257,27	R\$ 39.257,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR TOTAL	ACUMULADA ATE A 6 MED	SALDO ATE A 6 MED	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
03.03.001	Pilares	R\$ 137.165,61	R\$ 58.651,07	R\$ 78.514,54	50,0%	50,0%						
					R\$ 8.660,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
					100,0%							
03.03.002	Laje Pre-moldada	R\$ 57.477,51	R\$ 48.817,24	R\$ 8.660,27								
					R\$ 2.730,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
					100,0%							
03.03.003	Laje maciça	R\$ 2.730,60	R\$ 0,00	R\$ 2.730,60								
					R\$ 3.384,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
					100,0%							
03.03.004	Cintamento Superior nível 2,92m	R\$ 22.441,61	R\$ 19.057,51	R\$ 3.384,10								
					R\$ 8.677,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
					100,0%							
03.03.005	Cintamento superior nível 3,72m	R\$ 32.455,35	R\$ 23.777,38	R\$ 8.677,97								
					R\$ -	R\$ 30.551,73	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						100,0%						
03.03.006	Cintamento superior nível 7,15m	R\$ 30.551,73	R\$ 0,00	R\$ 30.551,73								
					R\$ -	R\$ 29.324,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						100,0%						
03.03.007	Arquibancadas	R\$ 140.920,69	R\$ 111.595,81	R\$ 29.324,88								
					R\$ 15.398,95	R\$ 15.398,95	R\$ 15.398,95	R\$ 15.398,95	R\$ 15.398,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -
					20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%			
03.04	ELEVAÇÃO	R\$ 91.625,24	R\$ 14.630,47	R\$ 76.994,77								
					R\$ -	R\$ 117.610,30	R\$ 176.415,45	R\$ 294.025,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
						20,0%	30,0%	50,0%				
03.05	COBERTURA	R\$ 7.33.048,95	R\$ 144.597,45	R\$ 568.051,49								
					R\$ 8.391,10	R\$ 8.391,10	R\$ 16.782,19	R\$ 8.391,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
					20,0%	20,0%	40,0%	20,0%				
03.06	DRENAGEM	R\$ 41.955,48	R\$ 0,00	R\$ 41.955,48								
					R\$ -	R\$ -	R\$ 1.545,84	R\$ 1.545,84	R\$ 1.545,84	R\$ 3.091,69	R\$ -	R\$ -
							20,0%	20,0%	20,0%	40,0%		
03.07	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 7.729,22	R\$ 0,00	R\$ 7.729,22								
					R\$ -	R\$ -	R\$ 2.794,20	R\$ 2.794,20	R\$ 2.794,20	R\$ 5.588,39	R\$ -	R\$ -
							20,0%	20,0%	20,0%	40,0%		
03.08	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 13.970,98	R\$ 0,00	R\$ 13.970,98								
					R\$ -	R\$ -	R\$ 5.682,94	R\$ 8.524,42	R\$ 14.207,36	R\$ 14.207,36	R\$ -	R\$ -
							10,0%	15,0%	25,0%	25,0%		
03.09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 56.829,44	R\$ 0,00	R\$ 56.829,44								
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.735,91	R\$ 6.735,91
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.355,37	R\$ 1.355,37
03.10	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO	R\$ 13.471,81	R\$ 0,00	R\$ 13.471,81								
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.10.001	Sinalização	R\$ 2.710,74	R\$ 0,00	R\$ 2.710,74								
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.10.002	Extintores	R\$ 1.083,66	R\$ 0,00	R\$ 1.083,66								
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.10.003	Iluminação de Emergência	R\$ 158,76	R\$ 0,00	R\$ 158,76								
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.10.004	Sistema de alarme	R\$ 9.518,65	R\$ 0,00	R\$ 9.518,65								
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.11	SPDA	R\$ 21.618,73	R\$ 0,00	R\$ 21.618,73								
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.250,80	R\$ 48.382,59	R\$ 29.816,69	R\$ 29.816,69
03.12	REVESTIMENTOS	R\$ 119.266,76	R\$ 0,00	R\$ 119.266,76								
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.12.001	Revestimento Interno	R\$ 67.598,97	R\$ 0,00	R\$ 67.598,97								
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
03.12.002	Revestimento Externo	R\$ 45.003,18	R\$ 0,00	R\$ 45.003,18								
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.250,80	R\$ 11.250,80	R\$ 11.250,80	R\$ 11.250,80
									25,0%	25,0%	25,0%	25,0%

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR TOTAL	ACUMULADA ATE A € MED	SALDO ATE A € MED	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
03.12.003	Arquibancada	R\$ 4.124,62	R\$ 0,00	R\$ 4.124,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.062,31	R\$ 1.031,16	R\$ 1.031,16
										50,0%	25,0%	25,0%
03.12.004	Peitoril	R\$ 2.539,99	R\$ 0,00	R\$ 2.539,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.270,00	R\$ 635,00	R\$ 635,00
										50,0%	25,0%	25,0%
03.13	Pavimentação	R\$ 220.270,58	R\$ 0,00	R\$ 220.270,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.393,92	R\$ 32.696,96	R\$ 32.696,96
03.14	ESQUADRIAS	R\$ 130.787,84	R\$ 0,00	R\$ 130.787,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.449,02	R\$ 4.724,51	R\$ 4.724,51
										50,0%	25,0%	25,0%
03.14.001	Portões de Acesso	R\$ 18.898,04	R\$ 0,00	R\$ 18.898,04	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.885,53	R\$ 3.942,76	R\$ 3.942,76
										50,0%	25,0%	25,0%
03.14.002	Portas Internas	R\$ 15.771,05	R\$ 0,00	R\$ 15.771,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.395,76	R\$ 1.697,88	R\$ 1.697,88
										50,0%	25,0%	25,0%
03.14.003	Janelas	R\$ 6.791,52	R\$ 0,00	R\$ 6.791,52	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.277,21	R\$ 638,61	R\$ 638,61
										50,0%	25,0%	25,0%
03.14.004	Guarda-Corpo e corrimão dos acessos	R\$ 2.554,42	R\$ 0,00	R\$ 2.554,42	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.567,99	R\$ 18.784,00	R\$ 18.784,00
										50,0%	25,0%	25,0%
03.14.005	Aluminação	R\$ 75.135,96	R\$ 5,00	R\$ 75.135,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.818,42	R\$ 2.909,21	R\$ 2.909,21
										50,0%	25,0%	25,0%
03.14.006	Arquibancada	R\$ 11.636,83	R\$ 0,00	R\$ 11.636,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38.057,47	R\$ 19.028,73	R\$ 19.028,73
03.15	Pintura	R\$ 76.114,93	R\$ 0,00	R\$ 76.114,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.325,20	R\$ 8.662,60	R\$ 8.662,60
										50,0%	25,0%	25,0%
03.15.001	Pintura externa	R\$ 34.650,39	R\$ 0,00	R\$ 34.650,39	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.586,84	R\$ 4.293,42	R\$ 4.293,42
										50,0%	25,0%	25,0%
03.15.002	Pintura Interna	R\$ 17.173,67	R\$ 0,00	R\$ 17.173,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.896,76	R\$ 1.448,38	R\$ 1.448,38
										50,0%	25,0%	25,0%
03.15.003	Pintura de Tetos	R\$ 5.793,51	R\$ 0,00	R\$ 5.793,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.830,35	R\$ 1.915,17	R\$ 1.915,17
										50,0%	25,0%	25,0%
03.15.004	Pntura de Cobogós	R\$ 7.660,69	R\$ 0,00	R\$ 7.660,69	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.747,56	R\$ 873,78	R\$ 873,78
										50,0%	25,0%	25,0%
03.15.005	Pintura das esquadrias de madeira	R\$ 3.495,12	R\$ 0,00	R\$ 3.495,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.669,60	R\$ 1.334,80	R\$ 1.334,80
										50,0%	25,0%	25,0%
03.15.006	Pintura das esquadrias de ferro	R\$ 5.339,19	R\$ 0,00	R\$ 5.339,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 635,05	R\$ 317,53	R\$ 317,53
										50,0%	25,0%	25,0%
03.15.007	Pintura de arquibancadas	R\$ 1.270,10	R\$ 0,00	R\$ 1.270,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 366,13	R\$ 183,07	R\$ 183,07
										50,0%	25,0%	25,0%
03.15.008	Demarcação da quadra	R\$ 732,26	R\$ 0,00	R\$ 732,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.206,53	R\$ 9.103,27	R\$ 9.103,27
										50,0%	25,0%	25,0%
03.16	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	R\$ 36.413,06	R\$ 0,00	R\$ 36.413,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.613,19	R\$ 3.806,59	R\$ 3.806,59
										50,0%	25,0%	25,0%
03.17	DIVERSOS	R\$ 15.226,37	R\$ 0,00	R\$ 15.226,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.125,28	R\$ 8.062,64	R\$ 8.062,64
										50,0%	25,0%	25,0%

Fis.: 15
Rub.: 0106

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	VALOR TOTAL	ACUMULADA ATE A 6 MED	SALDO ATE A 6 MED	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS
					R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.125,28	R\$ 8.062,64	R\$ 8.062,64
										50,0%	25,0%	25,0%
04.01	URBANIZAÇÃO	R\$ 32.250,56	R\$ 0,00	R\$ 32.250,56						R\$ 11.181,91	R\$ 5.590,95	R\$ 5.590,95
5	EDIFICAÇÕES	R\$ 22.363,81	R\$ 0,00	R\$ 22.363,81						R\$ 11.181,91	R\$ 5.590,95	R\$ 5.590,95
										50,0%	25,0%	25,0%
05.01	EQUIPAMENTO ESPORTIVOS	R\$ 22.363,81	R\$ 0,00	R\$ 22.363,81								
		R\$ 3.333.861,65	R\$ 707.754,17		R\$ 303.762,50	R\$ 450.006,65	R\$ 402.790,12	R\$ 500.110,62	R\$ 121.806,75	R\$ 407.076,50	R\$ 250.615,35	R\$ 190.438,99
	TOTAL DO ORÇAMENTO				R\$ 303.762,50	R\$ 753.769,15	R\$ 1.156.059,27	R\$ 1.656.169,90	R\$ 1.777.976,65	R\$ 2.185.053,15	R\$ 2.435.668,50	R\$ 2.626.107,48
	TOTAL ACUMULADO											

OBRA: GINÁSIO POLIESPORTIVO
 CONTRATADA: AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
 CONTRATANTE: Prefeitura de São Cristóvão

PLANO DE AÇÃO PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS
 DATA: 26/05/2023

PLANO DE AÇÃO

ITEM	OBJETO	AÇÃO	QUEM?	QUANDO?		STATUS?
				INÍCIO	FIM	
1	SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO					
01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	ADMINISTRAR A OBRA	ENGENHEIRO	27/06/2022	21/02/2024	SERVIÇOS EM ANDAMENTO
01.02	MOBILIZAÇÃO	MOBILIZAR O PESSOAL E EQUIPAMENTO	1 MOTORISTA E 1 AJUDANTE	27/06/2022	27/07/2022	SERVIÇO CONCLUÍDO
01.03	DESMOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAR O PESSOAL E EQUIPAMENTO	1 MOTORISTA E 1 AJUDANTE	01/05/2024	21/02/2024	A INICIAR
01.04	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	IMPLANTAR A ESTRUTURA INICIAL	1 CARPINTEIRO E 1 AJUDANTE	27/06/2022	27/08/2022	SERVIÇO CONCLUÍDO
01.05	FRETE	FRETE DOS AGREGADOS	TRANSPORTE TERCEIRIZADO	27/06/2022	27/08/2023	SERVIÇOS EM ANDAMENTO
2	INFRAESTRUTURA					
02.01	MOVIMENTO DE TERRA	ESTUDO GEOTÉCNICO E TOPOGRÁFICO	LABORATORISTA E TOPOGRAFO	27/06/2022	27/07/2022	SERVIÇO CONCLUÍDO
02.02	PAVIMENTAÇÃO	REGULARIZAR E PAVIMENTAR	01 MOTORISTA, 02 CALCETEIRO, 02 AJUDANTES E 01 SERVENTE	27/10/2023	15/01/2024	A INICIAR
02.03	URBANIZAÇÃO	PAISAGISMO	01 MOTORISTA, 02 CALCETEIRO, 02 AJUDANTES E 01 SERVENTE	27/04/2023	15/05/2024	A INICIAR
02.04	FECHAMENTO	MURO EM ALVENARIA	3 PEDREIRO, 3 AJUDANTE	20/07/2023	20/09/2023	A INICIAR
02.05	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	INSTALAÇÃO SISTEMA ELETRICO	2 ELETRICISTAS	20/05/2023	20/01/2024	EM ANDAMENTO
02.06	DRENAGEM PLUVIAL	INSTALAÇÃO SISTEMA PLUVIAL	2 ENCANADORES, 2 AJUDANTES	20/07/2023	20/12/2023	A INICIAR
02.06.001	Dispositivos de inspeção, limpeza e lançamentos	INSTALAÇÃO SISTEMA PLUVIAL	2 AJUDANTES	20/07/2023	20/12/2023	A INICIAR
02.06.002	Locação de Rede	INSTALAÇÃO SISTEMA PLUVIAL	2 ENCANADORES, 2 AJUDANTES	20/07/2023	20/12/2023	A INICIAR
02.06.003	Abertura de Valas	INSTALAÇÃO SISTEMA PLUVIAL	3 AJUDANTE	20/07/2023	20/12/2023	A INICIAR
02.06.004	Fornecimento e Assentamento de tubulações	INSTALAÇÃO SISTEMA PLUVIAL	3 PEDREIRO, 3 AJUDANTE	20/07/2023	20/12/2023	A INICIAR
02.06.005	Fechamento de valas	INSTALAÇÃO SISTEMA PLUVIAL	2 AJUDANTE	20/07/2023	20/12/2023	A INICIAR
02.06.006	Serviços Complementares	INSTALAÇÃO SISTEMA PLUVIAL	1 AJUDANTE	20/07/2023	20/12/2023	A INICIAR
02.07	ESCADARIA	INFRAESTRUTURA INICIAL	2 PEDREIRO, 3 AJUDANTE	01/01/2023	20/09/2023	EM ANDAMENTO
02.08	DIVERSOS	INFRAESTRUTURA INICIAL	1 PEDREIRO, 1 AJUDANTE	20/02/2023	20/05/2024	A INICIAR
3	EDIFICAÇÕES					
03.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	2 PEDREIRO, 1 AJUDANTE	01/09/2022	01/12/2022	FINALIZADO
03.02	FUNDAÇÃO	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	3 PEDREIRO, 3 AJUDANTE	01/09/2022	01/12/2022	FINALIZADO
03.02.001	Estacas	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	4 PEDREIRO, 3 AJUDANTE	01/09/2022	01/12/2022	FINALIZADO
03.02.002	Bloco de Coroamento- 18 und	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	2 PEDREIROS, 2 AJUDANTES	01/09/2022	20/08/2023	EM ANDAMENTO
03.02.003	Vigas de Travamento	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	2 PEDREIROS, 2 AJUDANTES	01/09/2022	30/08/2023	EM ANDAMENTO
03.02.006	Alvenaria	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	4 PEDREIROS, 4 AJUDANTES	01/09/2022	01/04/2023	FINALIZADO
03.02.007	Cintamentos	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	4 PEDREIROS, 4 AJUDANTES	01/09/2022	01/10/2023	EM ANDAMENTO
03.02.008	Camada	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	2 PEDREIRO, 1 AJUDANTE, 2 ARMADORES	01/09/2022	01/10/2023	A INICIAR
03.03	SUPERESTRUTURA	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	3 PEDREIROS, 4 AJUDANTES	01/10/2022	03/08/2023	EM ANDAMENTO
03.03.001	Pilares	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	3 PEDREIROS, 4 AJUDANTES	01/04/2023	03/08/2023	EM ANDAMENTO
03.03.002	Laje Pre-moldada	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	3 PEDREIROS, 4 AJUDANTES	01/04/2023	30/04/2023	FINALIZADO
03.03.003	Laje maciça	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	3 PEDREIROS, 4 AJUDANTES	01/07/2023	30/07/2023	A INICIAR
03.03.004	Cintamento Superior nível 2,92m	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	2 PEDREIROS, 2 AJUDANTES	01/04/2023	30/08/2023	EM ANDAMENTO
03.03.005	Cintamento superior nível 3,72m	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	2 PEDREIROS, 2 AJUDANTES	01/04/2023	30/08/2023	EM ANDAMENTO

AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
 86.808.213/0001-76

Engº Sérgio Henrique P. Melo
 CREA nº 2107045136

Fis.: 17
 Rub.: 1106

03.03.006	Cintamento superior nível 7,15m	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	2 PEDREIROS, 2 AJUDANTES	01/05/2023	30/08/2023	EM ANDAMENTO
03.03.007	Arquibancadas	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	2 PEDREIROS, 2 AJUDANTES	01/10/2022	03/08/2023	EM ANDAMENTO
03.04	ELEVAÇÃO	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	2 PEDREIROS, 2 AJUDANTES	01/04/2023	02/12/2023	A INICIAR
03.05	COBERTURA	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	2 PEDREIROS, 2 AJUDANTES	02/08/2023	01/10/2023	A INICIAR
03.06	DRENAGEM	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	2 PEDREIROS, 2 AJUDANTES	01/07/2023	01/12/2023	A INICIAR
03.07	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	2 PEDREIROS, 2 AJUDANTES, 1 ENCANADOR	01/07/2023	01/12/2023	A INICIAR
03.08	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	3 PEDREIROS, 2 AJUDANTES, 1 ENCANADOR	01/07/2023	01/12/2023	A INICIAR
03.09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	2 ELETRICISTAS, 2 AJUDANTES	01/09/2023	01/12/2023	A INICIAR
03.10	INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCENDIO	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	1 ENCANADOR, 3 ELETRICISTAS, 2 AJUDANTES	01/04/2024	20/05/2024	A INICIAR
03.10.001	Sinalização	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	2 AJUDANTE	01/04/2024	20/05/2024	A INICIAR
03.10.002	Extintores	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	1 AJUDANTE	01/04/2024	20/05/2024	A INICIAR
03.10.003	Iluminação de Emergência	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	1 ELETRICISTA	01/04/2024	20/05/2024	A INICIAR
03.10.004	Sistema de alarme	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	1 ELETRICISTA	01/04/2024	20/05/2024	A INICIAR
03.11	SPDA	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	2 ELETRICISTA	01/04/2024	20/05/2024	A INICIAR
03.12	REVESTIMENTOS	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	2 PEDREIROS, 2 AJUDANTES	01/02/2024	20/05/2024	A INICIAR
J01	Revestimento Interno	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	3 PEDREIROS, 2 AJUDANTES	01/02/2024	20/05/2024	A INICIAR
03.12.002	Revestimento Externo	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	4 PEDREIROS, 2 AJUDANTES	01/02/2024	20/05/2024	A INICIAR
03.12.003	Arquibancada	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	1 PEDREIROS, 1 AJUDANTES	01/02/2024	20/05/2024	A INICIAR
03.12.004	Peltoril	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	1 PEDREIROS, 1 AJUDANTES	01/02/2024	20/05/2024	A INICIAR
03.13	Pavimentação	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	1 PEDREIROS, 1 AJUDANTES	02/10/2023	01/11/2023	A INICIAR
03.14	ESQUADRIAS	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	1 PEDREIROS, 1 AJUDANTES	02/10/2023	01/11/2023	A INICIAR
03.14.001	Portões de Acesso	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	1 PEDREIROS, 1 AJUDANTES	02/10/2023	01/11/2023	A INICIAR
03.14.002	Portas Internas	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	1 PEDREIROS, 1 AJUDANTES, 1 CARPINTEIRO	02/10/2023	01/11/2023	A INICIAR
03.14.003	Janelas	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	1 PEDREIROS, 1 AJUDANTES	02/10/2023	01/11/2023	A INICIAR
03.14.004	Guarda-Corpo e corrimão dos acessos	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	1 PEDREIROS, 1 AJUDANTES	02/10/2023	01/11/2023	A INICIAR
03.14.005	Alambrado	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	2 PEDREIROS, 1 AJUDANTES	02/10/2023	01/11/2023	A INICIAR
03.14.006	Arquibancada	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	3 PEDREIROS, 1 AJUDANTES	02/10/2023	01/11/2023	A INICIAR
03.15	Pintura	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	02 PINTORES, 02 AJUDANTES	01/04/2024	21/02/2024	A INICIAR
03.15.001	Pintura externa	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	3 PINTORES, 02 AJUDANTES	01/04/2024	21/02/2024	A INICIAR
002	Pintura Interna	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	2 PINTORES, 02 AJUDANTES	01/04/2024	21/02/2024	A INICIAR
03.15.003	Pintura de Tetos	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	2 PINTORES, 02 AJUDANTES	01/04/2024	21/02/2024	A INICIAR
03.15.004	Pntura de Cobogós	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	2 PINTORES, 02 AJUDANTES	01/04/2024	21/02/2024	A INICIAR
03.15.005	Pintura das esquadrias de madeira	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	2 PINTORES, 02 AJUDANTES	01/04/2024	21/02/2024	A INICIAR
03.15.006	Pintura das esquadrias de ferro	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	2 PINTORES, 02 AJUDANTES	01/04/2024	21/02/2024	A INICIAR
03.15.007	Pintura de arquibancadas	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	2 PINTORES, 02 AJUDANTES	01/04/2024	21/02/2024	A INICIAR
03.15.008	Demarcação da quadra	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	2 PINTORES, 02 AJUDANTES	01/04/2024	21/02/2024	A INICIAR
03.16	APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	1 PEDREIROS, 1 AJUDANTES	01/04/2024	21/02/2024	A INICIAR
03.17	DIVERSOS	INFRAESTRUTURA ESTRUTURA PRINCIPAL	1 PEDREIROS, 1 AJUDANTES	01/04/2024	21/02/2024	A INICIAR
4	INFRAESTRUTURA					
04.01	URBANIZAÇÃO	ELEMENTOS DE URBANIZAÇÃO COMUNS	1 PEDREIROS, 1 AJUDANTES	01/02/2024	21/02/2024	A INICIAR
5	EDIFICAÇÕES					
05.01	EQUIPAMENTO ESPORTIVOS	INSTALAÇÃO DE EQUIP. ESPORTIVOS	2 AJUDANTES	01/02/2024	21/02/2024	A INICIAR

AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
86.808.243/0001-76

Engº Sérgio Henrique P. Melo
CREA nº 2707045136

Fis.:

Rub.:

JR
RAB

ORDEM DE SERVIÇO

ORDEM DE SERVIÇO

CONCORRÊNCIA Nº 004/2022

CONTRATO Nº 42/2022

OBJETO: OBRAS/SERVIÇOS DE “CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE DO CAMPO DO RENATÃO, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO APROXIMADA DE 3.202,97M², NO BAIRRO EDUARDO GOMES”, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO/SE.

VALOR: R\$ 3.082.149,17

PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 (DOZE) MESES

CONTRATADA: AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.

Tendo em vista o **Contrato nº 42/2022**, celebrado entre a Prefeitura Municipal de São Cristóvão e a empresa **AMT Projetos e Serviços Ltda.**, para executar as **obras/serviços de “construção de ginásio de esporte do campo do Renatão, com área de intervenção aproximada de 3.202,97m², no bairro Eduardo Gomes”**, neste Município de São Cristóvão/SE, de acordo com o Contrato acima citado, fica V.ª. Srª cientificada que o prazo para início dos serviços começará a vigorar a partir da presente data.

Cumpre-se

São Cristóvão, 27 de junho de 2022.



AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.

Contratada


JÚLIO NASCIMENTO JÚNIOR
Secretário Municipal de Infraestrutura


MARCOS ANTÔNIO DE AZEVEDO SANTANA
Prefeito Municipal

Praça Senhor dos Passos, 37, Bairro Centro
São Cristóvão – SE, CEP 49100-000

Fis.: 20
Rub.: [assinatura]

ORDENADOR DE DESPESAS

AUTORIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA

PCS Nº 003.2023.0223

INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL – PROGRAMÁTICA	PROJETO/ ATIVIDADE	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE DE RECURSO
02051	15.451.0013	1707	4490.51.00.00	17040000

AUTORIZAÇÃO

Autorizo a abertura de processo para o Termo Aditivo de prazo, do contrato 42/2022 cujo objeto as obras/serviços de Construção de Ginásio de Esportes do Campo do Renatão, no Bairro Eduardo Gomes, neste Município de São Cristóvão.

JUSTIFICATIVA DA AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO

Apresentamos a seguir as razões que nos levam a entender viável e justificada o aditivo de prazo do supracitado contrato:

A empresa AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA, firmou o **contrato nº 42/2022** com o Município de São Cristóvão no dia 01/06/2022 atendendo a contratação de Regime de Empreitada por Preço Unitário, decorrente da licitação na modalidade **Concorrência nº 004/2022**, objetivando a execução de Obras/Serviços de Construção de Ginásio de Esporte do Campo do Renatão, no Bairro Eduardo Gomes em São Cristóvão/SE. A Ordem de Serviço foi assinada no dia 27/06/2022 com prazo de execução de obras de 12 (doze) meses desde a emissão da Ordem de serviço.

O contrato possui um aditivo no valor de **R\$ 317.414,76 (trezentos e dezessete mil, quatrocentos e quatorze reais e setenta e seis centavos)**, liberados através do 1º Termo aditivo de serviços ao contrato, assinado em 24/10/2022, onde explicitamos a necessidade de acréscimos de serviços para a execução do objeto.

O projeto arquitetônico do ginásio Campo do Renatão, que foi utilizado para esta licitação, não estava voltado para este sítio, devido a isto, houve necessidade de alterações nos projetos de fundação profunda (estaqueamento) e rasa (blocos e vigas baldrames), como também no projeto estrutural (pilares, vigas e cintamento superior), para adaptação na área destinada ao mesmo. Como o terreno onde foi designado a nova construção, se encontrava com a cota de nível a aproximadamente 1,0m acima do nível da área de charco e em períodos de chuva permanecer encharcada, foi necessário aguardar estudo técnico para alteração de nível da cota da obra, para garantir o não alagamento onde está sendo implantado o Ginásio. A prefeitura ficou na responsabilidade de fornecer o material de aterro pela necessidade da elevação da cota de nível, que foi realizado de Agosto/2022 a dezembro/2022, quando a empresa solicitou a paralização no envio do mesmo até liberação de área para mais aterro, porém pela influência das chuvas que ocorre desde março/2023 ficou impossibilitado enviar o

material de aterro para obra. Todas estas alterações foram necessárias para viabilizar a Construção do Ginásio.

Até o presente momento, já foram medidos 25,76% e executados 25,76% do objeto contratado.

Sendo assim, devido às necessidades mencionadas acima e devidamente justificados na solicitação do aditivo, e por ocasionarem atrasos no cronograma, devido às características predecessoras dos serviços posteriores, solicitamos a elaboração do termo aditivo de prazo do contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de São Cristóvão e a empresa **AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA**, uma vez que este se enquadra no art. 57, § I e § IV, da Lei 8.666/1993, por um período de **08 meses**.

São Cristóvão, 07 de junho de 2023


JÚLIO NASCIMENTO JÚNIOR
Secretário Municipal de Infraestrutura

CONTRATO DO OBJETO



Contrato nº 42/2022

Contrato de empreitada por preço unitário que firmam o Município de São Cristóvão/SE e a empresa .

O MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO, pessoa jurídica público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.128.855/0001-44, com sede na Praça Getúlio, nº 298, Centro Histórico, São Cristóvão/SE, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, o **Marcos Antônio de Azevedo Santana**, brasileiro, casado, portador do RG nº 390.813 SSP/SE e inscrito no CPF sob o nº 171.332.895-04, e a empresa **AMT Projetos e Serviços Ltda.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 86.808.243/0001-76, com sede na rua Antônio Oliveira Freire Piuga, nº 665 – Quadra A, Lote 01, do Loteamento Aruana, bairro Zona de Expansão (Aruana), Aracaju/SE, neste ato por conduto de seu representante legal, o senhor **Leonardo Lacks Melo**, brasileiro, solteiro, empresário, portador da C.I. nº 3.194.659-3 SSP/SE e inscrito no CPF nº 034.360.135-44, doravante denominada **CONTRATADA**, firmam o presente **Contrato de Empreitada por Preço Unitário**, em conformidade com as normas, diretrizes e julgamentos da **Concorrência nº 004/2022** e da Lei nº 8.666/93, e pelas cláusulas e condições a seguir delineadas:

1. DO OBJETO

1.1. A **contratada** se obriga a executar para o **contratante**, sob o regime de empreitada por preço unitário, as **obras/serviços de “construção de ginásio de esporte do campo do Renatão, com área de intervenção aproximada de 3.202,97m², no bairro Eduardo Gomes”**, neste Município de São Cristóvão/SE, de acordo com o Termo de Referência/Projeto Básico/Especificações Técnicas – Anexo I deste Edital, além das especificações e normas estabelecidas pela ABNT.

1.2. Fica expressamente vedada a subcontratação dos serviços, salvo no caso de subcontratação parcial e após expressa autorização ou consentimento do contratante. Não será admitida, de qualquer forma, a subcontratação com licitante que tenha participado da licitação.

1.3. Quando da assinatura deste instrumento, será exigido da contratada as vias atualizadas e válidas dos documentos exigidos e discriminados no item 8.4, alíneas de “c” a “g” do Edital da licitação, sendo dispensados se ainda válidos desde a licitação.

2. DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2.1. Pela execução dos serviços, o **contratante** pagará à **contratada** uma remuneração calculada sobre os serviços efetivamente executados e aceitos pelo **contratante**, com base na

planilha de quantidades e preços, parte integrante deste instrumento, cujo valor global as partes estimam em **RS 3.082.149,17 (três milhões, oitenta e dois mil, cento e quarenta e nove reais e dezessete centavos)**.

2.2. **O pagamento será realizado de acordo com o boletim de medição**, acompanhado esse da memória de cálculo dos quantitativos efetivamente executados, **no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da nota fiscal ou nota fiscal-fatura, condicionada essa ao aceite pelo Fiscal do Contrato.**

2.3. As faturas só serão emitidas para pagamento após aprovação dos boletins de medições pela Fiscalização do Município e deve levar em consideração o intervalo de 30 (trinta) dias de execução ou um outro a critério do **contratante**.

2.4. **Sendo microempresa ou empresa de pequeno porte optante do Simples Nacional, a Contratada deverá excluir da sua remuneração os valores eventualmente superiores e resultantes de percentuais de PIS, Cofins e ISS de sua planilha de composição de BDI excedentes às alíquotas às quais está obrigada a recolher de acordo com o Anexo IV da Lei Complementar nº 123/2006.**

2.5. **Igualmente, tendo em vista a isenção ou a dispensa de recolhimento assegurada no art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar, deverá excluir da fatura os respectivos valores das contribuições para o Sesi, Senai, Sebrae, Inera e salário-educação.**

2.6. Por isso, as empresas optantes pelo SIMPLES deverão apresentar comprovante de recolhimento mensal através do documento único de arrecadação, conforme art. 13 da Lei Complementar nº 123/2006.

2.7. Havendo erro na fatura, recusa de aceitação de serviços pelo **contratante**, ou obrigações da **contratada** para com terceiros, decorrentes da obra, inclusive obrigações sociais ou trabalhistas, que possam prejudicar de alguma forma o **contratante**, o pagamento será susgado para que a **contratada** tome as providências cabíveis. O ônus decorrente de sustações correrá por conta da **contratada**.

2.8. O **contratante**, por sua vez, desde que atendidas as exigências supra e na forma de suas disposições internas, efetuará o pagamento da fatura no prazo de **30 (trinta) dias**, mediante depósito em conta corrente indicada pela **contratada**, após a apresentação da nota fiscal ou nota fiscal-fatura, condicionada essa ao aceite dos serviços pelo **contratante**.

2.9. As faturas só serão emitidas para pagamento após aprovação dos boletins de medições pela fiscalização e deve levar em consideração o intervalo de 30 (trinta) dias de execução ou um outro a critério do **contratante**.



2.10. Por ocasião do faturamento, será exigida simultaneamente a apresentação dos comprovantes de recolhimento do INSS, FGTS, ISS e PIS, da cópia da matrícula da obra no CEI junto ao INSS, **nas hipóteses exigidas legalmente**, da cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA ou ao Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo – CAU; bem como a folha de pagamento relativa ao mês da execução, os comprovantes de entrega dos EPIs e, quando do primeiro pagamento, as vias Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA ou do Programa de Condições do Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil – PCMAT e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO aos quais se encontra vinculado, além das **demais condicionantes fixadas no Decreto Municipal nº 369/2017**.

2.11. A **contratada** deverá apresentar ao Fiscal do Contrato, além dos documentos exigidos acima, para fins de recebimento da última fatura, a baixa da obra junto à respectiva Prefeitura Municipal e junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

2.12. Sem prejuízo do disposto no item 2.10, caberá ao Município de São Cristóvão promover a retenção da parcela do ISSQN, quando e se ainda devido e na forma da legislação do Município da prestação dos serviços, além da retenção da contribuição previdenciária de que trata a Lei 8.212/91 e observados os limites ali impostos.

2.13. O pagamento do item serviço de administração local será realizado de forma proporcional à execução financeira da obra, observando-se o respectivo cronograma físico financeiro.

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

3.1. Os recursos financeiros para pagamento dos serviços objetos deste contrato são próprios do Município de São Cristóvão cujas despesas estão consignadas na seguinte dotação: Unidade Orçamentária: 02051. Classificação Funcional – Programática: 15.451.0013, Projeto Atividade: 1707. Elemento de Despesa: 4490.51.00.00. Fonte de Recursos: 17040000.

4. DO PRAZO

4.1. As obras e serviços objetos deste contrato deverão ser executados e concluídos no prazo total de **12 (doze) meses**, de acordo com o cronograma físico-financeiro que integrará o contrato, contado da emissão da Ordem de Serviço.

4.2. Será admitida a sua prorrogação, nos termos e nas hipóteses previstas no §1º do art. 57 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos, desde que por razões justificadas e para a qual

a Contratada não tenha contribuído, mediante prévia autorização de quem compete celebrar o contrato.

4.3. Eventual paralisação ou suspensão do contrato, em decorrência de ordem da Contratante, devidamente justificada, implicará no ajuste do cronograma físico-financeiro de modo a suprimir do prazo de execução os dias parados.

4.4. Tratando-se de contrato por escopo, a sua vigência perdurará até a entrega definitiva do objeto ou até que haja ato da Administração pela rescisão da avença.

5. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

O **Contratante** obriga-se a:

5.1. Pagar à **Contratada** os valores devidos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do protocolo de requerimento com a Nota Fiscal, condicionada essa ao **aceite pelo gestor do contrato**.

5.2. Após a execução da obra/serviço, verificar sua conformidade quanto ao disposto no Termo de Referência/Projeto Básico e Especificações, sob os aspectos quantitativos e qualitativos.

5.3. Prestar os devidos esclarecimentos e fornecer à **contratada** as informações indispensáveis à execução do objeto.

6. DAS OBRIGAÇÕES SUPLEMENTARES DA CONTRATADA


6.1. Sem prejuízo do quanto mais aqui disposto, constituem obrigações suplementares da Contratada o seguinte:

a) os serviços serão executados observando-se o cronograma da obra e o prazo estipulado acima e de acordo com o(s) termo(s) de referência(s), os projetos e as especificações previamente definidas, tudo de pleno conhecimento pela **contratada**, não sendo admitida qualquer alteração, salvo se decorrente de prévio e manifesto consentimento do **contratante**;

b) utilizar maquinários, ferramentas e materiais adequados à perfeita execução dos serviços; além de manter o local dos serviços limpo, com a retirada de entulho, sem que isso implique acréscimo nos serviços contratados;

c) transportar e dar destinação adequada a materiais e equipamentos inservíveis provenientes de descarte e remoção, sem que isso implique acréscimo nos serviços contratados;

- d) retirar da obra qualquer empregado ou preposto seu cuja capacidade técnica e permanência seja incompatível e desaconselhável para o local;
- e) reparar ou substituir, no prazo de 24h, qualquer equipamento ou material que se mostre defeituoso, inadequado, desgastado ou que esteja operando aquém dos níveis exigidos nas especificações técnicas indicados pela fiscalização;
- f) reparar ou refazer, exclusivamente às suas expensas, todo e qualquer serviço ou obra que, durante o contrato ou no prazo de garantia, apresentar erro ou vício de construção, imperfeições ou falhas decorrentes de negligência, imperícia, imprudência ou do emprego de materiais diversos ou de qualidade inferior, sob pena das sanções do contrato e/ou de sua rescisão, além das perdas e danos;
- g) responsabilizar-se pelo pontual e integral pagamento da remuneração de seus empregados, inclusive das eventuais horas extras e dos adicionais de periculosidade e/ou insalubridades quando devidos, além dos encargos sociais, previdenciários e de seguro, bem como com os custos de material de consumo, de alojamento, de mobilização e desmobilização, respondendo como única empregadora;
- h) garantir aos seus empregados os equipamentos de proteção individual – EPIs estabelecidos nas normas de segurança e medicina do trabalho, treinando-os e exigindo deles o uso efetivo, sem prejuízo da devida fiscalização;
- i) assegurar ao **contratante** o direito de, a qualquer tempo, analisar sua documentação e verificar seus registros no cumprimento das obrigações legais e contratuais decorrentes desta avença;
- j) indenizar o **contratante** de todo e qualquer prejuízo e despesas resultantes de danos causados às suas instalações ou decorrentes de demandas judiciais ou sanções administrativas, inclusive honorários e custas, que essa última seja obrigada a arcar por ato de responsabilidade daquela primeira e vinculados à execução dos serviços objetos deste contrato;
- k) cumprir as diretrizes e disposições do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Indústria da Construção Civil – PGRCC, do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA ou do Programa de Condições do Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção Civil – PCMAT e do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO aos quais se encontra vinculado, atentando-se para as orientações dos profissionais de Segurança do Trabalho;



l) a **contratada**, se para a execução do objeto houver a necessidade de aquisição de material de jazida diretamente do produtor, deverá apresentar comprovante indicando ter o respectivo fornecedor registro de licença perante o Departamento Nacional de Pesquisas Minerais e licença de operação

m) garantir, durante o prazo de cinco anos, a contar do recebimento definitivo da obra, a qualidade dos serviços que executar, respondendo por sua solidez e segurança, na forma do parágrafo único do art. 618 do Código Civil, obrigando-se a **contratada** a efetuar, sem qualquer ônus para o **contratante**, as devidas correções, substituições, reparos e conservações das instalações, primordialmente no que se refere à sua funcionalidade e segurança;

n) garantir ao **contratante** o livre acesso para a fiscalização dos trabalhos executados, comprometendo-se, ainda, a fornecer as informações, os dados e demais elementos que forem requisitados pelo Município ou por quem lhe fizer às vezes;

o) comunicar ao **contratante** a conclusão dos serviços, para fins de vistoria, quando, se for o caso, será a **contratada** notificada para eventual correção;

p) a execução de qualquer serviço aos sábados, domingos e/ou feriados, ou fora do expediente normal de trabalho, somente será admitida com a autorização do **contratante**.

7. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS

7.1. A **contratada** assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, bem como pelos danos decorrentes daquela execução.

7.2. Não serão admitidos, para efeitos de recebimento, serviços que estejam em desacordo ou conflitantes com quaisquer especificações prescritas no termo de referência ou nas normas aplicáveis da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

7.3. Se, após o recebimento, constatar-se que os serviços executados foram entregues em desacordo com a correspondente planilha orçamentária, fora das especificações fixadas ou incompletos, depois da **contratada** ter sido notificada, esta terá o prazo de mais de 10 (dez) dias úteis para iniciar os procedimento correção e entregar os serviços num novo prazo fixado pela **Administração** e dentro das referidas especificações, sob pena das sanções previstas no edital e/ou neste contrato.

7.4. O recebimento dos serviços pela fiscalização da **contratante** não exclui a responsabilidade da **contratada** quanto aos vícios ocultos, nos termos do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).



7.5. Com relação ao disposto no artigo 618 do Código Civil, entende-se que o prazo de cinco anos ali referido é de garantia e não de prescrição.

8. DAS PENALIDADES

8.1. Pela inexecução total ou parcial deste contrato, a **contratada** pagará ao **contratante**, a título de cláusula penal, multa equivalente a até **20% do valor total do contrato ou da obrigação não cumprida**, sem prejuízo das demais sanções abaixo cominadas e pagamento das perdas e danos que acarretar ao **Município de São Cristóvão**.

8.2. Além da multa do item 8.1., a **contratada** também estará sujeito à sanção de advertência e/ou de suspensão do direito de licitar e contratar com o Administração, por um prazo de até 02 (dois) anos; bem como sujeito a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública nos termos do art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93.

8.3. As sanções acima referidas poderão ser aplicadas de forma cumuladas ou independentes, sendo autorizado ao **contratante**, na hipótese de multa, o devido desconto ou a retenção dos valores que tenha eventualmente tenha a receber a **contratada**.

8.4. Na imposição de multa, respeitado o limite de 20%, observar-se-á o seguinte critério:

a) 0.666% (seiscentos e sessenta e seis milésimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos serviços não executados ou sobre a etapa do cronograma físico da obra não cumprido; ou

b) 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de inexecução do objeto, ou sobre o valor da parcela da obra não execução, na hipótese de inadimplemento parcial.

8.5. Na hipótese da retenção ou da garantia eventualmente prestada serem insuficientes, o valor da multa será cobrado judicial, com o acréscimo de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês, desde a data da imposição e notificação da multa.

8.6. O **contratante** poderá considerar rescindido o presente contrato, independente de notificação extrajudicial ou judicial, na hipótese também de inexecução total do contrato ou no caso de transcurso do prazo de execução cuja prorrogação não tenha sido por ela autorizada.

9. DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL

9.1. Sem prejuízo do disposto em Lei, o presente Contrato poderá ser alterado, unilateralmente, pelo **contratante** quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos, e/ou quando necessária a

modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, **respeitado o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato e o qual a contratada ficará obrigada a aceitar.**

9.2. Na hipótese de supressão, o limite acima estabelecido poderá ser excedido se houver acordo entre as partes. E qualquer que seja o motivo da alteração, a fim de que tenha validade, deve sempre constar do correspondente termo aditivo.

9.3. Para fins de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, a diferença percentual entre o valor global do contrato e o obtido a partir dos custos unitários do SINAPI ou ORSE não poderá ser reduzida, em favor da contratada, em decorrência de aditamento que modifique a planilha orçamentária.

9.4. Assim, tratando-se de alteração contratual para a inclusão de serviços ou itens novos, os preços devem ser apurados levando em consideração os referidos custos unitários do SINAPI ou ORSE, tendo como data base o mês do orçamento de referência da licitação, aplicando em seguida o mesmo percentual de desconto inicialmente concedido.

9.5. Na hipótese de inexistência daqueles custos unitários, os preços devem ser apurados mediante cotação junto ao mercado, promovendo-se em seguida o deflacionamento daqueles preços desde à época da cotação até o mês do orçamento de referência da licitação, aplicando em seguida o mesmo percentual médio de desconto concedido inicialmente, segundo as diretrizes do item 9.3.

9.6. O não cumprimento de quaisquer cláusulas ou condições deste Contrato, devidamente comprovado, importará na sua rescisão, a critério da parte não inadimplente. Fica, porém, estabelecido que a rescisão dar-se-á imediatamente e sem qualquer aviso extrajudicial ou judicial, nos seguintes casos:

- a) falência ou dissolução da firma **contratada**;
- b) superveniente incapacidade técnica da **contratada**, devidamente comprovada;
- c) não recolhimento pela **contratada**, dentro do prazo determinado, das multas que lhe forem impostas por Órgãos Oficiais;
- d) transferência do Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização do **contratante**;
- e) por se negar a **contratada** refazer qualquer trabalho realizado em desacordo com contrato, termo de referência e as especificações gerais e particulares da avença, no prazo que determinar a fiscalização da **contratante**;
- f) atraso injustificado da conclusão dos serviços por mais de 30 (trinta) dias consecutivos;

9.6. Fica vedada a subcontratação do objeto do contrato, salvo no caso de subcontratação parcial e após expressa autorização ou consentimento do **contratante**. Não será admitida, de qualquer forma, a subcontratação com licitante que tenha participado do certame.



9.7. Considerar-se-á parte integrante do contrato, como se nele estivessem transcritos, o Edital e seus anexos, além da proposta da licitante vencedora.

10. DO REAJUSTE E DA REVISÃO DO CONTRATO

10.1. Respeitado o prazo mínimo de 12 (doze) meses, contado do mês de referência da licitação, os valores das parcelas contratuais vincendas, observado o cronograma físico-financeiro, poderão ser reajustados anualmente pelo Índice Nacional do Custo da Construção – INCC, Coluna 35 - Edificações, apurado pela Fundação Getúlio Vargas e divulgado periodicamente pela revista "Conjuntura Econômica".

10.1.1. Em nenhuma hipótese será admitido reajuste com periodicidade inferior àquele intervalo. Além disso, não serão reajustados os valores dos serviços que, por culpa da Contratada, não forem executados dentro do prazo do cronograma físico-financeiro.

10.2. No caso de reformulação do cronograma por ordem e interesse do **contratante**, desde que a **contratada** não tenha contribuído com a paralisação e prorrogação, prevalecerá para fins de reajustamento o cronograma inicial.

10.3. Não integrarão o cômputo do reajustamento os valores das eventuais aquisições de materiais pelo **contratante**.

10.4. Pretendendo o reajuste e respeitada a periodicidade supra, deverá a **contratada** apresentar a pertinente memória de cálculo para fins de conferência e aprovação pelo **contratante**.

10.5. O reajustamento de preços a que se refere esta cláusula será calculado com base na seguinte fórmula:

$$R = P \times T$$

$$T = \frac{I - I_0}{I_0}$$

$$R = P \times \frac{I - I_0}{I_0}, \text{ onde:}$$

R = é o valor do reajustamento procurado;

P = é o valor da parcela considerada;

T = é a taxa de reajustamento

I₀ = é o índice setorial de preços relacionado à obra/serviço executado (Coluna 35 - Edificações), informado ou divulgado pela FGV - Fundação Getúlio Vargas e/ou mensalmente publicado em sua "Revista Conjuntura Econômica", correspondente ao mês do orçamento de referência da licitação.

I = é o índice setorial de preços relacionado à obra/serviço executado (Coluna 35 - Edificações), informado ou divulgado pela FGV - Fundação Getúlio Vargas e/ou mensalmente publicado em sua "Revista Conjuntura Econômica", correspondente ao décimo segundo mês após a data do orçamento de referência da licitação.

10.6. O valor do reajuste de cada fatura será obtido, assim, multiplicando a taxa "T" pelo valor bruto da fatura.

10.7. No referido cálculo, conforme a fórmula descrita nesta Cláusula, somente será admitida 4 (quatro) decimais, sem aproximação ou arredondamentos.

10.8. Enquanto não informado ou divulgado o índice do 12º mês para efeito de definição do "T" de que trata a fórmula acima, o reajuste será obtido levando em consideração o último índice conhecido, cabendo a devida correção, quando informado, divulgado ou publicado o índice definitivo, e encontro de contas correspondente na ocasião do pagamento da fatura subsequente.

10.9. A liquidação de cada parcela, quando houver reajustamento, far-se-á por meio de duas faturas. Uma correspondendo aos valores dos serviços contratados e a outra equivalendo aos valores do reajustamento, deduzindo em qualquer caso os descontos e retenções legais.

10.10. O contrato poderá ser alterado, por acordo das partes, para fins de restabelecimento e consequente manutenção do seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, desde que sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato de princípio, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. O mês do orçamento de referência da licitação será considerado, também para esse fim, como marco inicial de apuração da variação extraordinária dos custos dos insumos e/ou serviços.

10.11. Não terá a **contratada** direito ao reequilíbrio econômico-financeiro se a álea econômica extraordinária e extracontratual, inclusive para os itens da administração local, decorrer de ato ou fato de seu prévio conhecimento ou que deveria saber, até mesmo relacionado a erro ou insuficiência de composição de preços ou de projetos, ou que alguma forma tenha contribuído para sua ocorrência.

11. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

11.1. O recebimento provisório dos serviços objetos deste contrato dar-se-á pelo engenheiro responsável do Contratante, que verificará e atestará a fiel execução, em parecer escrito, comunicando a Contratada de tudo a respeito.



11.2. Sucedendo vício ou erro de execução ou de funcionamento, a **contratada** deverá prontamente promover a reparação, sob pena de inadimplemento contratual e das penalidades da cláusula sétima.

11.3. Considerar-se-ão recebidos em definitivos os serviços desde que transcorridos mais de 90 (noventa) dias do recebimento provisório e desde que não tenha havido oposição do **contratante** quanto aos serviços executados e desde que tenha a **contratada** efetuada a reparação indicada pelo engenheiro responsável.

12. GESTOR DO CONTRATO

12.1. A gerência/fiscalização deste contrato, para todos os efeitos, ficará a cargo de agente público que o Contratante indicar em substituição.

13. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1. A **contratada** não poderá transferir, a qual título for ou por qualquer instrumento, os direitos e as obrigações decorrentes desta avença, nem caucioná-los, sem o expresse consentimento do **contratante**.

13.2. Integram o presente contrato, como se aqui estivessem transcritos, o **edital da Concorrência nº 004/2022 e seus anexos, além da proposta ofertada pela contratada e anexos.**

13.3. Nenhuma das disposições deste instrumento poderá ser considerada renunciada ou alterada, salvo aquelas decorrentes de instrumento aditivo. O fato de uma das partes eventualmente tolerar a falta ou descumprimento de obrigações pela outra não importará em sua alteração nem configurará novação, ficando mantido o direito de se exigir da parte faltosa ou inadimplente, a qualquer tempo, a regularização da falta ou o cumprimento integral da obrigação.

13.4. É obrigação da **contratada** manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

14. DO FORO DE ELEIÇÃO

14.1. Fica eleito o foro da Comarca de São Cristóvão para dirimir as controvérsias eventualmente advindas da interpretação deste Contrato, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

PROCURADORIA
GERAL DO MUNICÍPIO





**SÃO
CRISTÓVÃO**
PREFEITURA

Cidade Mãe de Sergipe

E, por estarem assim justos e contratados, na presença das testemunhas abaixo firmadas, assinam o presente instrumento em duas vias e de igual teor, para todos os efeitos.

São Cristóvão/SE, 1º de junho de 2022.


Município de São Cristóvão
Marcos Antônio de Azevedo Santana
Contratante


AMT – Projetos e Serviços Ltda.
Leonardo Lacks Melo
Contratada

CONTRATO SOCIAL

**XIX ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA**

CNPJ 86.808.243/0001-76

OLANDA FASSBINDER LACKS, brasileira, casada, regime de comunhão universal, empresária, natural de Três de Maio/RS, nascida em 21/10/1943, portador da N° 4.026.944-2 SSP/SE e CPF nº 777.864.080-53, residente e domiciliado na Av. Poeta Mario Araújo Cabral, nº 81, Bairro Mosqueiro, Aracaju/SE, CEP: 49.009-390.

LEONARDO LACKS MELO, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 11/06/1993, inscrito no C.P.F. sob o nº 034.360.135-44 e portador da C.I. nº 3.194.659-3 SSP/SE, residente e domiciliado na Av. Poeta Mario Araújo Cabral, nº 81, Bairro Mosqueiro, Aracaju/SE, CEP: 49.009-390.

Únicos sócios da sociedade por quotas de responsabilidade limitada denominada "**AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.**", registrada na MM Junta Comercial do Estado de Sergipe sob o NIRE nº 2820017857-5 em sessão do dia 28/02/1994, firma situada na Rua Antônio Oliveira Freire Piuga, nº 665 – Quadra A Lote 01 – Bairro Zona de Expansão (Aruana) – CEP 49.000-173 – Aracaju/SE, inscrita no CNPJ sob nº 86.808.243/0001-76, por esta e na melhor forma de direito, resolvem de comum acordo, modificar a cláusula do seu contrato social, tendo em vista o seguinte:

1-Cessão de quotas e alienação: A sócia **Olanda Fassbinder Lacks**, acima mencionada e qualificada possuidor 90.000,00(noventa mil) de quotas do capital social, valor unitário de 1,00(Um real) totalizando o montante de R\$ 90.000,00(noventa mil reais), cede e aliena suas quotas de forma onerosa no valor de R\$ 90.000,00(noventa mil reais) como também os direitos e obrigações respectivos, sendo as citadas quotas distribuídas da seguinte forma:

- a) 90.000,00(noventa mil) quotas para a sócia admitida **Solange Lacks**, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o número 448.647.280-20, nacionalidade brasileira, divorciada, nascido em 05/02/1965, empresário, Carteira de Identidade (RG) : 1.199.368-SSP-SE, residente e domiciliado na Av. Poeta Mario Araújo Cabral, nº 81, Bairro Mosqueiro, Aracaju/SE, CEP: 49.009-390.

3- Alteração da administração da empresa: Para também a sócia admitida **Solange Lacks** como também seus direitos e obrigações.

Pelo presente instrumento, em decorrência da alteração retro citada, resolve o sócio, consolidar e reformular o Contrato Social, conferindo assim nova redação às cláusulas contratuais, passando o Contrato Social Consolidado a vigorar com a seguinte redação:

**CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA**

Leonardo Lacks Melo, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 11/06/1993, inscrito no C.P.F. sob o nº 034.360.135-44 e portador da C.I. nº 3.194.659- 3 SSP/SE, residente e domiciliado em Av. Poeta Mario Araújo Cabral, nº 81, Zona de Expansão (Mosqueiro), Aracaju/SE, CEP: 49.009-390.

Solange Lacks, inscrito no Cadastro de Pessoa Física sob o número 448.647.280-20, nacionalidade brasileira, divorciada, nascido em 05/02/1965, empresário, Carteira de Identidade (RG) : 1.199.368-SSP-SE, residente e domiciliado na Av. Poeta Mario Araújo Cabral, nº 81, Bairro Mosqueiro, Aracaju/SE, CEP: 49.009-390 e,

Fls.: 39
Rub.:

02

Únicos sócios da firma sociedade por quotas de responsabilidade limitada denominada "**AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA.**" e nome de fantasia "**AMT PROJETOS E SERVIÇOS**", registrada na Junta Comercial do Estado de Sergipe sob o NIRE nº 2820017857-5, firma situada na Rua Antônio Oliveira Freire Piuga, nº 665 – Quadra A Lote 01 Loteamento Aruana – Bairro Zona de Expansão (Aruana) – CEP 49.000-173 – Aracaju/SE, inscrita no CNPJ sob nº 86.808.243/0001-76, por esta e na melhor forma de direito, resolvem de comum acordo **Consolidar o Contrato Social** que passa a vigorar conforme segue:

CLÁUSULA I - A sociedade gira sob a denominação social de "AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA" e adotará como fantasia a expressão "AMT PROJETOS E SERVIÇOS".

CLÁUSULA II - A sociedade tem como sede e foro na Cidade de Aracaju, Capital do estado de Sergipe, na Rua Antônio Oliveira Freire Piuga, nº 665 – Quadra A Lote 01 Loteamento Aruana – Bairro Zona de Expansão (Aruana) – CEP 49.000-173.

CLÁUSULA III – O capital será de R\$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais), dividido em quotas, no valor nominal de 9.000.000,00 (nove milhões) de valor nominal de 1,00 (um real) cada, em moeda corrente no País. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelos sócios da seguinte forma:

SÓCIOS	QUOTAS	%	VALOR – R\$
Leonardo Lacks Melo	8.910.000	99	8.910.000,00
Solange Lacks	99.000	1	90.000,00
T O T A L	9.000.000	100	9.000.000,00

CLÁUSULA IV – A sociedade tem como objeto social:

Serviço de engenharia;
 Serviço de cartografia, topografia e geodésia;
 Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
 Locação de mão de obra temporária;
 Obras de terraplanagem;
 Incorporação de empreendimentos imobiliários;
 Construção de edifícios;
 Construção de rodovias e ferrovias;
 Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
 Construção de obras de arte especiais;
 Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas;
 Construção de barragens e represas para geração de energia elétrica;
 Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
 Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
 Construção de estações e redes de telecomunicações;
 Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
 Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
 Obras de irrigação;
 Obras portuárias, marítimas e fluviais;
 Montagem de estruturas metálicas;
 Obras de montagem industrial;
 Construção de instalações esportivas e recreativas;
 Demolição de edifícios e outras estruturas;
 Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
 Perfurações e sondagens;

Fls.: 40
 Rub.: 03

Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente;
 Administração de obras;
 Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
 Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
 Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
 Instalação de painéis publicitários;
 Instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima fluvial e lacustre;
 Instalação, manutenção e reparação de elevadores, escadas e esteiras rolantes;
 Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
 Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração;
 Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente;
 Impermeabilização em obras de engenharia civil;
 Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
 Obras de acabamento em gesso e estuque;
 Serviços de pintura de edifícios em geral;
 Aplicação de revestimento e de resinas em interiores e exteriores;
 Outras obras de acabamento da construção;
 Obras de fundações;
 Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
 Obras de alvenaria;
 Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras;
 Perfuração e construção de poços de água;
 Serviços especializados para construção não especificados anteriormente;
 Seleção e agenciamento de mão de obra;

CLÁUSULA V – A empresa teve início de suas atividades em 25/05/2018 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA VI – As cotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual.

CLÁUSULA VII - A administração da sociedade será exercida pelos sócios quotistas **Leonardo Lacks Melo** e a sócia **Solange Lacks** que são investidos e autorizados a praticarem, conjunta ou isoladamente, todos os atos necessários à administração ordinária da sociedade, representando-a ativa ou passivamente, judicial ou extrajudicial, podendo desse modo, em nome da própria sociedade, praticar quaisquer atos de ordinária administração ou de disposição, tais como, exemplificadamente: receber citação, dar quitação, transferir, confessar, transigir, promover a contratação de empréstimos ou financiamentos a estabelecimentos ou instituições financeiras, oficiais ou privadas, com garantias reais ou pessoais, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, emitir, assinar e endossar cheques, duplicatas, letras de câmbio e notas promissórias, emitir cédulas de crédito bancário representativas de operações de crédito de qualquer modalidade, bem como constituir procuradores em nome da sociedade, especificando no Instrumento de procuração, os atos que poderão ser praticados e o prazo de vigência do mandato.

Parágrafo único: O objeto da doação é transmitido somente ao donatário; assim, qualquer que seja o seu regime de bens (se já casado for) o objeto doado não se comunicará ao cônjuge/futuro cônjuge.

CLÁUSULA VIII - Mesmo que o donatário tenha contraído dívidas (anteriores a doação) ou que venha (posteriormente) a contrai-las, o bem doado não poderá ser penhorado pela Justiça, para garantia de pagamento futuro aos credores.

CLÁUSULA IX – Os sócios administradores farão jus a uma retirada mensal, pelo exercício de administrar, a título de "Pro-Labore", respeitadas as limitações legais vigentes.

CLÁUSULA X - Os lucros e/ou prejuízos apurados em balanço a ser realizado após o término do exercício social serão repartidos entre os sócios, proporcionalmente as quotas de cada um no capital social, utilizando os lucros, e/ou compensar os prejuízos em exercícios futuros.

CLÁUSULA XI – As deliberações sociais de qualquer natureza, inclusive para a exclusão de sócios, serão tomadas pelos sócios quotistas que detenham a maioria do capital social. (Art. 1.071 e 1.072, § 2º e Art. 1.078, CC/2002).

CLÁUSULA XII – A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir filial e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato de sua administração ou deliberação dos sócios.

CLÁUSULA XIII – Em caso de falecimento de um dos sócios a sociedade não se dissolverá, mas, será levantado na data do evento, um balanço geral para apuração dos haveres do sócio falecido. Os sócios remanescentes pagarão aos herdeiros do sócio falecido seus haveres a vista ou em prestações conforme assim decidirem, estipulando se iguais, mensais e sucessivas, bem como data de pagamento.

CLÁUSULA XIV – No caso de um dos sócios desejarem retirar-se da sociedade, as suas quotas só poderão ser vendidas ou cedidas, para os sócios remanescentes.

CLÁUSULA XV – Fica eleito o foro da comarca de Aracaju/SE, para qualquer ação fundada neste contrato, renunciando-se a qualquer outro, por mais especial e privilegiado que seja.

CLÁUSULA XVI – No caso de dissolução da sociedade por deliberação dos sócios quotistas, o ativo líquido apurado em Balanço Geral procedido, será partilhado entre eles na proporção das quotas de capital de cada um. Outrossim, declaram os sócios que não estão incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividade mercantil, valendo esta afirmação como DECLARAÇÃO DE DESEMPEDIMENTO, para produzir seus efeitos perante a Junta comercial do estado de Sergipe, como permite a portaria nº 04/80, do Departamento Nacional do registro do comércio – DNRC.
E, estando os sócios justos e contratados, assinam este instrumento em 01 (via) .

Aracaju SE, 25 de abril de 2022.

Leonardo Lacks Melo
Sócio /Administrador

Solange Lacks
Socia- admitida/Administradora

Olanda Fassbinder Lacks
Socia Distratante

Fls.: 42
Rub. 1185 05



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03436013544	LEONARDO LACKS MELO
44864728020	SOLANGE LACKS
77786408053	OLANDA FASSBINDER LACKS

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2022 09:43 SOB Nº 20220148090.
PROTOCOLO: 220148090 DE 28/04/2022.
CODIGO DE VERIFICAÇÃO: 12205506310. CNPJ DA SEDE: 86808243000176.
NIRE: 28200178575. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/04/2022.
AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA



ALINE MENEZES DE SOUZA
SECRETARIA-GERAL
www.agiliza.se.gov.br

A validade deste documento, se impedito, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, referendo nos respectivos códigos de verificação.

Fis.: 43
Rub.:

CERTIDÕES



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Aracaju
Secretaria Municipal da Fazenda

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Aracaju, 27 de Julho de 2023
Nº. 202300446716

CNPJ: 86.808.243/0001-76

Contribuinte: AMT ENGENHARIA LTDA

Em cumprimento à solicitação do requerente com as características acima, e ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal pesquisar, inscrever e cobrar, a qualquer tempo, as dívidas que venham a ser apuradas, **CERTIFICAMOS** para fins de direito que, mandando rever os registros tributários, não constatamos a existência de débitos em nome do contribuinte em apreço.

Esta certidão será válida até 25/10/2023

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: <https://fazenda.aracaju.se.gov.br>

Código de Autenticidade: AB.0001.0052.FC.072C
Certidão emitida com base na Portaria 02/2007 de 28/06/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 86.808.243/0001-76

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:17:43 do dia 20/03/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/09/2023.

Código de controle da certidão: **9AB6.5465.F963.6892**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fls.: 46
Rub.: *[assinatura]*

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 86.808.243/0001-76
Razão Social: A M T ENGENHARIA LTDA
Endereço: RUA ANTONIO OLIVEIRA FREIRE PIUGA 665 LOT ARUANA / ATALAIA / ARACAJU / SE / 49037-700

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/08/2023 a 18/09/2023

Certificação Número: 2023082000520079616798

Informação obtida em 25/08/2023 10:52:41

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 86.808.243/0001-76
Certidão n°: 25020194/2023
Expedição: 05/06/2023, às 12:52:37
Validade: 02/12/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **86.808.243/0001-76**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS N. 375534 / 2023

Inscrição Estadual: 271077263

Razão Social: AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA

CNPJ: 86808243000176

Natureza Jurídica: SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA

Atividade Econômica: ADMINISTRACAO DE OBRAS

Endereço: RUA ANTONIO OLIVEIRA FREIRE PIUGA QUADRA A LOTE 01 LOTEAMENTO ARUANA 665 ,
ZONA DE EXPANSAO - ARACAJU CEP: 49000173

Certificamos que, em nome do requerente, não existem débitos em aberto referentes a tributos estaduais, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas. Certidão emitida via Internet nos termos da portaria N° 283 de 15/02/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da data da emissão.

Certidão Emitida em **25/08/2023** , válida até **24/09/2023** e deve ser conferida na Internet no endereço www.sefaz.se.gov.br pelo agente recebedor.

Autenticação: 202308253FNSH6



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE SERGIPE

Declaração de Recolhimento do ICMS N. 375550/2023

Inscrição Estadual: 27.107.726-3
Razão Social: AMT PROJETOS E SERVICOS LTDA
CNPJ: 86.808.243/0001-76
Natureza Jurídica: SOC. P/COTAS RESP. LTDA-EMPRESA PRIVADA
Atividade Econômica: ADMINISTRACAO DE OBRAS
Endereço: RUA ANTONIO OLIVEIRA FREIRE PIUGA QUADRA A LOTE 01 LOTEAMENTO ARUANA
665
ZONA DE EXPANSAO - ARACAJU CEP: 49000173

Declaramos que, de acordo com as informações constantes em nossos arquivos, a citada empresa está regular com os recolhimentos do ICMS, ressalvando o direito da Fazenda Pública Estadual de cobrar dívidas que venham a ser apuradas de responsabilidade da empresa aqui qualificada, após a emissão deste documento.

Declaração emitida via Internet nos termos da portaria Nº.790, de 29/05/2001, válida por 30 (trinta) dias a partir da emissão.

A presente declaração de recolhimento, emitida em **25/08/2023 10:56:21**, é válida até **24/09/2023** e deve ser conferida na Internet no endereço **www.sefaz.se.gov.br** pelo agente recebedor.

Aracaju, 25 de Agosto de 2023

Autenticação:202308253EXQFL

Copyright © 2002 - Secretaria de Estado da Fazenda de Sergipe
Av. Tancredo Neves, s/n - Centro Administrativo Augusto Franco
Cep 49080-900 - Aracaju/SE - (0xx79) 216-7000

TERMO ADITIVO AO CONTRATO



1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2022

CONCORRÊNCIA Nº 04/2022 – Objeto – contratação de empresa especializada para execução de "obras e serviços de Construção de Ginásio de Esportes do Campo o Renatão, com área de intervenção aproximada de 3.202,97m², no Bairro Eduardo Gomes, neste Município de São Cristóvão/SE".

O MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.128.855/0001-44, com sede na rua Messias Prado, nº 70, Centro Histórico, São Cristóvão/SE, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito, o **Marcos Antônio de Azevedo Santana**, brasileiro, casado, portador do RG nº 390.813 SSP/SE e inscrito no CPF sob o nº 171.332.895-04, e a empresa **AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 86.808.213/0001-76, com sede na rua Antônio Oliveira Freire Piuga, 665, quadra A, Lote 01, Loteamento Aruana, Aracaju/SE (CEP 49037-700), neste ato por seu representante, o senhor **Leonardo Lacks Melo**, brasileiro, empresário, portador da cédula de identidade nº 3.194.659-3 SSP/SE e inscrito no CPF nº 034.360.135-44, doravante denominada **CONTRATADA**, com fundamento no que dispõe art. 65, inciso I, "a" e "b", inciso II, "d", c/c o § 1º, da Lei nº 8.666/93, firmam o presente **ADITIVO**, nos termos das cláusulas e condições a seguir delineadas:

1. Cláusula primeira – Do acréscimo e da supressão de serviços. Acordam as partes, em decorrência da inclusão de itens/serviços novos e da supressão de item havido, constante documentação que instrumentaliza o procedimento, subtrair ao valor inicialmente contratado o importe de **R\$ 65.702,28 (sessenta e cinco mil, setecentos e dois reais e vinte e oito centavos)**, e acrescer a quantia de **R\$ 317.414,76 (trezentos e dezessete mil, quatrocentos e quatorze reais e setenta e seis centavos)**, totalizando a contratação, por isso, em **R\$ 3.333.861,65 (três milhões, trezentos e trinta e três mil, oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos)**.

Parágrafo único. A importância relativa aos itens/serviços acrescidos, no valor de **R\$ 317.414,76 (trezentos e dezessete mil, quatrocentos e quatorze reais e setenta e seis centavos)**, equivale a **10,30%** do valor inicial do contrato, já a quantia referente à supressão, no importe de **R\$ 65.702,28 (sessenta e cinco mil, setecentos e dois reais e vinte e oito centavos)** corresponde, a **2,13%** também daquele valor inicial.

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e obrigações não alteradas por este instrumento. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor para todos os efeitos.

Município de São Cristóvão
Marcos Antônio de Azevedo Santana
Contratante

São Cristóvão/SE, 24 de outubro de 2022.
Leonardo Lacks Melo
AMT Projetos e Serviços LTDA
Leonardo Lacks Melo
Contratada

Rua Messias Prado nº 70 – Centro Histórico – São Cristóvão/SE

Processo nº 003.2023.0223/PMSC

Parecer PGM Nº: 877/2023

Assunto: alteração contratual para prorrogação do prazo de execução e vigência.


José Robson Almeida Santos
Sub-Procurador GAB/SE 2477
Procuradoria Geral do Município - PMSC

EMENTA: Contrato nº 42.2022. Alteração contratual. Prorrogação do prazo de vigência e de execução. Requisitos legais autorizadores do art. 57, §1º, incisos I e IV, da Lei nº 8.666/93. Previsão no contrato – item 4.2.

I - Relatório:

Trata-se de consulta oriunda da Secretaria de Infraestrutura deste Município, relacionada ao Contrato nº 42.2022, que tem como objeto a **execução, sob o regime de empreitada por preço unitário, das obras/serviços de “construção de ginásio de esporte do campo do Renatão, com área de intervenção aproximada de 3.202,97 m², no bairro Eduardo Gomes”, neste Município de São Cristóvão**, na qual solicita desta Procuradoria Geral parecer no sentido de opinar se estariam presentes os requisitos fáticos e legais autorizadores para a prorrogação do prazo de execução do contrato.

Consta dos autos justificativa técnica indicando que a não execução do objeto no lapso programado decorreu da necessidade de conclusão dos serviços acrescidos em razão da retificação de projetos, alterando com isso as condições de execução e vigência de prazo. Segundo consta, a obra se encontra com andamento regular e com 25,76% dos serviços executados, já apurados em medição.

Assim, de acordo com o novo cronograma físico-financeiro, há uma necessidade de prorrogação por mais 08 (oito) meses.

É o relatório.

II - Fundamentação:

Ab initio, impõe-se salientar que o presente parecer se vale, exclusivamente, dos elementos havido nos autos e se atém aos aspectos meramente jurídico da problemática. Não discute aspectos relacionados à conveniência e oportunidade dos atos de competência do gestor público.

Pois bem, preceituam os incisos I e IV do § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, que “os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada à manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: I - alteração do projeto ou especificações, pela Administração; (...) IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por esta Lei.”

Verifica-se, através de um simples cotejo dos autos, a ocorrência de alteração substancial nas especificações ou projeto da empreitada, com o consequente acréscimo de serviços, por ordem e a bem da Administração, fazendo com que o prazo até então previsto não seja suficiente, sendo que a lei autoriza o Poder Público a readequar o respectivo cronograma físico-financeiro e consequentemente prorrogar o prazo de execução.

O fato é que a parte contratada não deu causa ao óbice. E se o objeto se revela necessário, inexistindo razão para supor o contrário, o caso se enquadra numa das possibilidades que a lei autoriza o Poder Público a readequar o cronograma físico-financeiro da empreitada e consequentemente prorrogar o prazo de vigência e de execução, bem como para seu pronto pagamento, sob pena de evidente prejuízo ao interesse público.

Atentaria contra esse interesse não concluir a empreitada e abandonar a obra no estágio em que se encontra até uma eventual nova licitação. Além do evidente prejuízo financeiro, tal fato privaria a Administração Municipal e a população desse instrumento de infraestrutura tão essencial.

Inobstante, há um obstáculo a ser superado. O requerimento foi protocolado aqui em 03 de julho de 2023, após, em tese, o término do lapso contratado. O cerne da problemática reside em saber se, sob o aspecto jurídico, seria possível firmar aditivo mesmo diante do transcurso daquele interstício e se haveria óbice intransponível. O que, a esse respeito, pode-se extrair da doutrina, da jurisprudência e, particularmente, da legislação?

Impõe-se não olvidar a natureza da contratação, porque a hipótese é do que se denominada “contrato por escopo”, quando a Administração ajusta em vista da obtenção de um produto certo e determinado. O objeto, por consequência, somente se consumará com a entrega do bem. O prazo a ser fixado cumpre o necessário propósito de se exigir do particular celeridade e eficiência para o alcance e satisfação do interesse coletivo, jamais de por fim a relação.

Ele (o prazo), por isso, nos contratos por escopo, não é peremptório e, sim, moratório. A sua fluência não implica na automática extinção do pacto, apenas

tornaria e torna o devedor em mora. O quanto disposto na Lei nº 8.666/93 – art. 78, incisos I a V, c/c seu parágrafo único e art. 79, § 1º -, a nosso juízo, reforça esse entendimento ao exigir a necessidade de processo administrativo, quando da inexecução contratual, inclusive motivada pela não observância do prazo, e uma decisão fundamentada, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, para que se possa extinguir o contrato.

E mesmo diante disso, a bem do interesse público, poderia a Administração Pública optar, em vez da rescisão unilateral, se essa hipótese se revelar mais gravosa ao bem comum, pela sanção de advertência, de suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar, pela declaração de inidoneidade e, cumulativamente, pela sanção de multa, nos termos que disciplina o art. 87 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos e do contrato, se o não cumprimento do prazo for de responsabilidade da contratada.

Sem embargo do que expressamente dispõe a legislação, o Tribunal de Contas da União, a despeito de já ter se manifestado no sentido contrário, também opinou e decidiu que, no contrato por escopo, **“inexistindo motivos para sua rescisão ou anulação, a extinção do ajuste somente se opera com a conclusão do objeto e o seu recebimento pela Administração, diferentemente dos ajustes por tempo determinado, nos quais o prazo constitui elemento essencial e imprescindível para a consecução ou a eficácia do objeto avençado”** (Acórdão 1674/2014-Plenário – TCU, TC 033.123/2010-1, relator Ministro José Múcio Monteiro, 25.6.2014).

Inferir pelo contrário, para fins de considerar extinto o Contrato nº 15/2020 e impedir, por isso, a formalização de aditivo, sem o qual resta impossibilitada a entrega plena e satisfatória do objeto, não se revela a melhor prática, porque causaria irreparável prejuízo à Administração e à coletividade. Em outros termos, sem a implementação da prorrogação não haverá objeto e, por conseguinte, inexistirá a satisfação, nem mesmo parcial, do interesse público primário que impôs a celebração do contrato.

Aliado a tudo isso, a hipótese admite e até se revela recomendado, tendo como propósito aquele interesse e porque presentes os requisitos autorizadores, a lavratura de um ato fundamentado, junto com o aditivo de prorrogação, convalidando aqueles (atos) até então praticados desde o término do interstício derradeiro e até a assinatura do pertinente aditivo. Tudo isso, sem prejuízo da eventual apuração de responsabilidade de quem deu causa.

Trata-se de defeito perfeitamente sanável, já que relativo a vício de procedimento, assim como os relativos a vício de competência e de forma. Nesse sentido, é o que ensina a doutrina. Admite-se, por consequência e porque há taxativa previsão no art. 55 da Lei nº 9.784/99, a convalidação e aproveitamento dos atos praticados. Diferente

seria se a inconformidade dissesse respeito ao motivo, à finalidade e ao objeto do ato. A hipótese, porque insuscetível de saneamento, seria de invalidação.

Sobre o tema, merece destaque aqui as lições de Weida Zacaner (in Da Convalidação e da Invalidação dos Atos Administrativos. 3ª Ed., São Paulo: Malheiros, 2008, pp. 64-66), então citado por Leandro de Carvalho Pinto em artigo publicado no portal “Conteúdo Jurídico” – 12 de dezembro de 2013 – segundo o qual:

“Em tese, poder-se-ia supor que o princípio da legalidade imporia sempre à Administração o dever de invalidar seus atos eivados de vícios, para restaurar a ordem jurídica por ela mesma ferida. A suposição, todavia, não procede, pois a restauração da ordem jurídica tanto se faz pela fulminação de um ato viciado quanto pela correção de seu vício. Em uma e outra hipótese a legalidade se recompõe.

O princípio da legalidade visa que a ordem jurídica seja restaurada, mas não estabelece que a ordem jurídica deva ser restaurada pela do ato invalidado.

Há duas formas de recompor a ordem jurídica violada em razão dos atos inválidos, quais sejam: a invalidação e a convalidação.

(...)

A Administração deve invalidar quando o ato não comportar convalidação. Deve convalidar sempre que o ato comportá-la”.

De forma distinta não julga o Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe a derradeira palavra na aplicação e interpretação de lei federal, quando do julgamento do Recurso Especial nº 300116, sob a relatoria do Min. Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, DJ de 25.2.2002, p. 222, também citado por aquele autor, segundo o qual:

“I – ‘Se não se nega à Administração a faculdade de anular seus próprios atos, não se há de fazer disso o reino do arbítrio’ (STF – RE 108.182 / Min. Oscar Corrêa).

II – A regra enunciada no verbete nº 473 da Súmula do STF deve ser entendida com algum temperamento: no atual estágio de direito brasileiro, a Administração pode declarar a nulidade de seus próprios atos, desde que, além de ilegais, eles tenham causado lesão ao Estado, sejam insuscetíveis de convalidação e não tenham servido de fundamento a ato posterior praticado em outro plano de competência. (STJ – RMS 407/Humberto).

III – A desconstituição de licitação pressupõe a instauração de contraditório, em que se assegure ampla defesa aos interessados. Esta é a regra proclamada no art. 9º, §3º, da Lei nº 8.666/93.

2

IV – A declaração unilateral de licitação, sem assegurar a ampla defesa aos interessados ofende o art. 9º, §3º, da Lei nº 8.666/93” (sic) – (grifamos).

E não houve prejuízo ao Município. Ao revés! Invalidar o contrato e os aditivos em referência, sem sombra de dúvida, quando podem ser perfeitamente aproveitados, aí sim causaria imensurável e irreparável dano econômico-financeiro à Administração e à população do Município de São Cristóvão, porque seriam privados da implantação de equipamento de infraestrutura - construção de ginásio de esporte do campo do Renatão - tão caro e necessário à população.

III – Conclusão:

Ante o exposto, a nosso juízo, com base no que fora justificado e documentado, estão presentes os requisitos fáticos e legais para alteração contratual, mediante termo aditivo, para fins de prorrogar o prazo de execução do contrato por mais **08 (oito) meses**, a teor do disposto e autorizado nos incisos I e IV do § 1º do art. 57 da Lei 8.666/93, contado do término do lapso derradeiro, razão pela qual somos da opinião que há viabilidade jurídica para o pretendido aditivo.

Impõe observar o quanto prescrito no § 2º do referido art. 57, segundo o qual a prorrogação deve ser justificada por escrito e ser previamente autorizada pela autoridade que chancelou o contrato. Além disso, consoante razões supra, deve ser confeccionado um termo chancelado por quem de direito – o mesmo que assinou o contrato – convalidando os atos administrativos praticados desde o término do lapso pretérito.

Por derradeiro, **destaco ser imperiosa a juntada de certidão negativa de débitos estaduais, municipais e perante o FGTS vigentes.**

É o parecer. S.M.J.

São Cristóvão/SE, 21 de agosto de 2023.

CRISTIANE SOARES MATOS
CRISTIANE SOARES MATOS
Assessora Jurídica - OAB/SE 5239
Procuradoria Geral do Município - PMSC

TERMO DE AUTORIZAÇÃO E CONVALIDAÇÃO DE ATOS PRORROGAÇÃO – CONTRATO Nº 42/2022

O MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO, pessoa jurídica público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.128.855/0001-44, com sede na Praça Getúlio, nº 298, Centro Histórico, São Cristóvão/SE, neste ato representado pelo senhor **Júlio Nascimento Júnior**, brasileiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade de RG nº 0475838602 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 918.725615-00, na qualidade de autoridade competente à luz do Decreto nº 91/2023, tendo em vista as justificativas apresentadas pelo gestor do contrato e o preenchimento dos requisitos legais autorizadores (art. 57, § 1º, incisos I e IV, da Lei nº 8.666/93) e a expressa previsão contratual (item 4.2 do contrato), com fundamento nas disposições do § 2º do art. 57 da referida Lei de Licitações e Contratos Administrativos, **decide AUTORIZAR** a prorrogação do prazo de vigência e execução por mais **08 (oito) meses do CONTRATO Nº 42.2022**, desde o término do prazo derradeiro, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Além disso, com fundamento no que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.784/99, por isso no uso de suas atribuições legais, **decide convalidar todos os atos praticados em decorrência daquele contrato, desde o término do interstício derradeiro e até a assinatura do pertinente aditivo, principalmente pela ausência de prejuízo ao interesse público e porque revela mais adequado o referido interesse.**

São Cristóvão/SE, 21 de agosto de 2023.



Júlio Nascimento Júnior
Secretário Municipal de Infraestrutura

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2022

CONCORRÊNCIA Nº 04/2022 – Objeto – contratação de empresa especializada para execução, sob o regime de empreitada por preço unitário, de **“obras e serviços de construção de ginásio de esporte do campo do Renatão, com área de intervenção aproximada de 3.202,97 m², no bairro Eduardo Gomes, neste Município de São Cristóvão”**.

O **MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.128.855/0001-44, com sede na rua Messias Prado, nº 70, Centro Histórico, São Cristóvão/SE, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Secretário de Infraestrutura, o senhor **Júlio Nascimento Júnior**, brasileiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade de RG nº 0475838602 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 918.725615-00, nos termos do Decreto nº 91/2023, e a empresa **AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 86.808.213/0001-76, com sede na rua Antônio Oliveira Freire Piuga, nº 665, quadra A, lote 01, Loteamento ruana, Aracaju/SE, CEP: 49.037-700, , neste ato por conduto de seu representante legal, o senhor **Leonardo Lacks Melo**, brasileiro, empresário, portador do CPF nº 034.360.135-44, e do RG nº 3.194.659-3, SSP/SE, doravante denominado **CONTRATADA**, com fundamento no que dispõem os incisos I e IV, do § 1º, art. 57 da Lei nº 8.666/93, firmam o presente **ADITIVO**, nos termos da cláusula e condições a seguir delineadas:

1. Cláusula Única – Da Prorrogação do Prazo. Acordam as partes, com fundamento nas razões apresentadas pelo gestor do contrato e no parecer de nº 877/2023 da Procuradoria Geral do Município, prorrogar o prazo de execução do contrato por mais 08 (oito) meses, contado a partir do término no interregno inicial, totalizando, assim, um período de 20 (vinte) meses desde a ordem de serviço.

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e obrigações não alteradas por este instrumento. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor para todos os efeitos.

São Cristóvão/SE, 24 de agosto de 2023.

Município de São Cristóvão
Júlio Nascimento Júnior
Contratante



Documento assinado digitalmente
JULIO NASCIMENTO JUNIOR
Data: 24/08/2023 13:38:15-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

AMT Projetos e Serviços Ltda
Leonardo Lacks Melo
Contratada

LEONARDO
LACKS
MELO:034360135
44

Assinado de forma digital
por LEONARDO LACKS
MELO:03436013544
Dados: 2023.08.24
09:03:11 -03'00'

5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 68/2022

TOMADA DE PREÇO Nº 12/2022 – Objeto – execução das obras e serviços de “drenagem, pavimentação e contenção na Avenida Contorno”, neste Município de São Cristóvão, de acordo com o Termo de Referência/Projeto Básico/Especificações Técnicas – Anexo I do Edital, além das especificações e normas estabelecidas pela ABNT.

O MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.128.855/0001-44, com sede na rua Messias Prado, nº 70, Centro Histórico, São Cristóvão/SE, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Secretário de Infraestrutura, o senhor **Júlio Nascimento Júnior**, brasileiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade de RG nº XXXXXXXX02 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 918.XXX.XXX-00, nos termos do Decreto nº 91/2023, e a empresa **BESSA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.668.756/0001-31, com sede na Av. Júlio Vieira de Andrade, nº 811, Centro, Riachuelo/SE, CEP: 49.130-000, neste ato por conduto de seu representante legal, o senhor **Jurandir Alves Bessa Filho**, brasileiro, maior e capaz, solteiro, engenheiro civil, portador do RG nº XXXXXXXX-91, SSP/BA, e do CPF nº 897.XXX.XXX-49, doravante denominado **CONTRATADA**, com fundamento no que dispõe o inciso IV, do § 1º, art. 57 da Lei nº 8.666/93, firmam o presente **ADITIVO**, nos termos da cláusula e condições a seguir delineadas:

1. **Cláusula Única – Da Prorrogação do Prazo.** Acordam as partes, com fundamento nas razões apresentadas pelo gestor do contrato e no parecer de nº 878/2023 da Procuradoria Geral do Município, prorrogar o prazo de execução do contrato por mais 04 (quatro) meses, contado a partir do término no interregno inicial, totalizando, assim, um período de 15 (quinze) meses desde a ordem de serviço.

Parágrafo único. Pactuam ainda que a prorrogação avençada acima não terá reflexo econômico-financeiro algum no contrato e a qualquer título.

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e obrigações não alteradas por este instrumento. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor para todos os efeitos.

São Cristóvão/SE, 21 de agosto de 2023.

Município de São Cristóvão
Júlio Nascimento Júnior
 Contratante

Bessa Construções e Empreendimentos Eireli
Jurandir Alves Bessa Filho
 Contratada

2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2022

CONCORRÊNCIA Nº 04/2022 – Objeto – contratação de empresa especializada para execução, sob o regime de empreitada por preço unitário, de “obras e serviços de construção de ginásio de esporte do campo do Renatão, com área de intervenção aproximada de 3.202,97 m², no bairro Eduardo Gomes, neste Município de São Cristóvão”.

O MUNICÍPIO DE SÃO CRISTÓVÃO, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.128.855/0001-44, com sede na rua Messias Prado, nº 70, Centro Histórico, São Cristóvão/SE, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Secretário de Infraestrutura, o senhor **Júlio Nascimento Júnior**, brasileiro, engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade de RG nº XXXXXXXX02 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 918.XXX.XXX-00, nos termos do Decreto nº 91/2023, e a empresa **AMT PROJETOS E SERVIÇOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 86.808.213/0001-76, com sede na rua Antônio Oliveira Freire Piuga, nº 665, quadra A, lote 01, Loteamento ruana, Aracaju/SE, CEP: 49.037-700, , neste ato por conduto de seu representante legal, o senhor **Leonardo Lacks Melo**, brasileiro, empresário, portador do CPF nº 034.XXX.XXX-44, e do RG nº X.XXX.XX9-3, SSP/SE, doravante denominado **CONTRATADA**, com fundamento no que dispõem os incisos I e IV, do § 1º, art. 57 da Lei nº 8.666/93, firmam o presente **ADITIVO**, nos termos da cláusula e condições a seguir delineadas:

1. **Cláusula Única – Da Prorrogação do Prazo.** Acordam as partes, com fundamento nas razões apresentadas pelo gestor do contrato e no parecer de nº 877/2023 da Procuradoria Geral do Município, prorrogar o prazo de execução do contrato por mais 08 (oito) meses, contado a partir do término no interregno inicial, totalizando, assim, um período de 20 (vinte) meses desde a ordem de serviço.

Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e obrigações não alteradas por este instrumento. E, por estarem justos e contratados, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor para todos os efeitos.

São Cristóvão/SE, 24 de agosto de 2023.

Município de São Cristóvão
Júlio Nascimento Júnior
 Contratante

AMT Projetos e Serviços Ltda
Leonardo Lacks Melo
 Contratada

Essa edição encontra-se no site: <https://segrase.se.gov.br/prefeitura-sao-cristovao>